

INFORME DE REUNIÓN

Nº18

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	DRS			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 17-10-11	Inicio 16:00	Termino 17:00	
LUGAR	Obra, Av. del Valle 577, piso 2, Ciudad Empresarial			
TIPO	Cambio de Interlocutor			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Capataz Boris Lleufo 3. Prev. de Riesco Rodrigo Briones 4. Dir. de Obra Cristian Alvarado			
DRS	1. Emilio Castro 2. Macarena Soto			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentar nuevo Interlocutor
TEMAS A TRATAR	A.- Nuevo Interlocutor
	B.- Definiciones Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Nuevo Interlocutor					
A1	17-Oct	Se presenta a Macarena Soto, quien será de ahora en adelante la nueva interlocutora por parte de DRS.	I	DRS	
B.-Definiciones generales					
B1	17-Oct	- Se entregara adicional hoy en la tarde o mañana por el cableado. - Se informa que podría haber un retraso en la obra debido a esto.	P	Contract	

B2	17-Oct	Se dejara control de asistencia, y se agregara como adicional control de acceso (con tarjetas, reutilizando si es posible las que tienen hoy en día).	P	Contract	
B3	17-Oct	Se eliminaron los secadores de mano, ya que no daba abasto el tablero eléctrico.	P	Contract	
B4	17-Oct	Falta comprar extintores.	P	Contract	
B5	17-Oct	- Debido a las cantidades de puestos de trabajo se necesitan 2 bastidores, como no se había hecho ese requerimiento, ya que el servidor era de las mismas características del existente hoy en día, el espacio se diseño solo para un rack de bastidor. - DRS, esta averiguando con a compañía de teléfonos, cambiar el requerimiento telefónico para que solo se necesite un solo rack. (telefonía IP).	P	DRS	
B6	17-Oct	Se necesita un enchufe (dejar solo el arranque), para cafetera en kitchenette.	P	Contract	
B7	17-Oct	El control de asistencia, se pondrá en muro definido en libro de obra, a una altura de 1.20 aprox.	P	Contract	
B8	17-Oct	Queda pendiente resolver solución de guardapolvo, se buscara una alternativa enchapada económica.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	20-10-11	Inicio: 9:30	Termino: 10:30	Duración: 1 hora
LUGAR	Obra, Av. Del Valle 577, piso 2 Ciudad Empresarial			
TIPO	Reunión de obra N°6			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Cristian Alvarado – Boris Lleufo			
CLIENTE	Macarena Soto			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.