

CLIENTE:	NEXTEL	
OBRA:	Mendoza New	
LUGAR:	Shopping Mendoza	
FECHA:	viernes 19 de agosto	

MINUTA DE REUNION N° 2		
Asistentes	Nombre	E-mail
NEXTEL	Laura Tabak	Laura.Tabak@nextel.com.ar
Constructora mitre	Mariano Guizzo	
	Pablo Leiva	
CONTRACT	Alfredo Chamorro	achamorro@contract.com.ar

ESTRUCTURA

Laura Tabak transmitio que Claudio Bianco autoriza el comienzo de la estructura de soporte de cielorraso en taller , pero el montaje queda pendiente hasta nuevo aviso.

COLOCACION DEL PISO

Se consensuo con Laura Tabak que la junta de dilacion se coloque cada 3 m por ser una zona sismica.

CRISTALES

Se le informa a Laura y se manda mail a Diego Vazquez (JLL) sobre la situacion de los cristales. Se recomienda reemplazar los 10mm templados por 12mm templado por las vibraciones provocadas por el viento.

Por otro lado, se pide especificaciones de la puerta. Ubicación de herrajes y corroboracion de medidas.

Se propone readecuar la puerta de 2,40mts a 2,10mts para poder tener acceso adecuado a herraje superior.

Se recomienda la apertura y cierre de la puerta hacia la parte interna. Caso contrario, puede ser embolsada por el viento y estallar.

Se recomienda caja de piso en lugar de cierrpuerta y colocar un vidrio de 35cm minimo tipo escuadra (similar a fotos enviadas por mail a Laura y Diego)

Quedo a la espera de dicha aprobacion para encargar cristales.

CARTEL CORPOREO EN FACHADA

Laura Tabak da aviso de que el cartel corporeo va ubicado sobre la fachada (Alucobond), no sobre el vidrio.

INFORMATIVO

Laura solicita reveer la ubicación de 2 evaporadoras en cielorraso desmontable y hacer desmontable la parte del office para colocar la faltante .

Laura solicita para el martes project con la reprogramacion de obra.

Laura Tabak debe reenviar plano de tensiones debiles actualizado.

Laura solicita consultar a Diego Vazquez sobre definicion de :

Definicion de cristales.

Confirmar ubicacion de turnero.

Detalle de mueble de caja c/vidrio.

Detalle de ubicación y requerimientos de LCD.

Laura pide consultar sobre tomas ubicados en mueble de entrada.

Provision de locker

Provision de muebles de pañol

Se pide a Laura enviar plano de rociadores a Shopping en caso de que todavia no se haya hecho.

ALERTA

Se deja constancia que el tema cristales es critico y tiene una demora de 20 dias desde la medicion.

JLL debe realizar la aprobación de la propuesta antes mencionada en forma urgente y con fecha de 20 de agosto como limite. La falta de las mismas es motivo de demora en los plazos de entrega.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las próximas 48hs.