
BODEGAS CHANDON S.A.

Obra: Casa Chandon – Ortiz de Ocampo 2839

MINUTA DE REUNION DE OBRA N°2

p/ Chandon: Rodrigo Carretero / Eugenia Garmendia / Aclimat

p/ CONTRACT: Oribe Cardozo / Nestor Sisto / Natalia Grau / Ivan Roman

Reunión: Casa Chandon

Fecha: 08-11-2011.

TEMAS VARIOS.**AIRE ACONDICIONADO**

- 1) Con el inicio de las demoliciones se descubrieron paredes monolíticas sobre las cuales no es viable realizar canalizaciones por riesgo de roturas. Este motivo, sumado a algunos relacionados con proyecto, hicieron que se modificara la especificación del tipo de equipo en algunos sectores. Contract entregará a Aclimat la versión final del proyecto (lay out y cielorrasos).
- 2) Sala de servidores / Sala de AA servidores: se define un pleno de 50 cm entre ambos equipo, con una reja de toma de aire desde la sala de servidores.
- 3) Contract le muestra a Aclimat la nueva superficie de la Sala de Reuniones de piso 2º.
- 4) Aclimat contará con un espacio de 20x30 cm dentro de la caja de la escalera para ser utilizado como pleno de aire acondicionado.
- 5) Aclimat informa que necesita una distancia de por lo menos 30 cm entre nuevo cielorraso y cielorraso existente para el desarrollo de las instalaciones.
- 6) Aclimat se compromete a iniciar las tareas en obra en 15 días.

VARIOS

- 7) Contract realizará el plano de la sala de servidores para revisión de Chandon.
- 8) Chandon confirma que no colocará deck en terraza planta alta. Contract propondrá opciones de solado.
- 9) Lucarna ovalada espacio central: Contract realizará limpieza de la lucarna existente.
- 10) Contract evaluará e informará a Chandon la opción mas conveniente para el tratamiento del piso de madera existente.
- 11) Se realizará una puesta a punto del ascensor existente (no de la cabina).
- 12) Contract propondrá un semicubierto para el sector de cocheras.
- 13) Chandon confirma que no deben demolerse las paredes del subsuelo (cava)