
VISA I - VISA II

obra: AV.CORRIENTES 1437 9 PISO – AV. CORRIENTES 1516 – 1 Y 2 PISO

MINUTA DE REUNION N° 1

p/ Gustavo Dippolito

dippolito@visa.com.ar

p/ CONTRACT:

Jonathan Buis

jbuis@contract.com.ar

Ivan Roman

iroman@contract.com.ar

Valentina Supan

vsupan@contract.com.ar

Sandra de Luca

sdeluca@contract.com.ar

María Jimena Tabernero

mtabernero@contract.com.ar

Reunión: Visa II – Av. Corrientes 1516 – 2º piso

Fecha: 18 de Abril de 2011

TEMAS VARIOS.**Visa I – Av. Corrientes 1437 – 9 Piso**

- Hoy se envió vía email un plano en formato PDF de Layout Equipamiento.

Mañana, previo a la reunión de coordinación, (15hrs) me juntare con Gustavo para realizar algunas modificaciones.

- Fecha de entrega del Layout: se tratara mañana en la reunión.

Visa II – Av. Corrientes 1516 – 1 Piso

- La obra sigue su curso.
- Fecha de entrega: Miércoles 20 de Abril / Lunes 25 de Abril. A confirmar por Gustavo horario de mudanza, como así también la fecha pautada.
- Alfombra: se reutilizara la alfombra existente, mientras se elige un nuevo modelo.
- Aire Acondicionado:
 - Equipo Existente contra la ventana (patio interno) no se intervino.
 - Equipo Existente reubicado (patio interno baños de hombres) según proyecto se giro para mejor rendimiento del equipo.

Visa II – Av. Corrientes 1516 – 2 Piso

- Fecha de inicio de obra: esta en relación a la mudanza correspondiente al 1 Piso. Mañana en la reunión de coordinación se dispondrá de una fecha exacta para poder dar curso al comienzo de obra.
 - Adjunto junto con la minuta, las dos versiones en formato PDF del Layout Equipamiento presentado. Queda definir programa para poder presentar el Layout definitivo. (Ya esta chequeado el equipamiento cotizado, en donde los puestos son de la Línea Symphoy, medidas 1.27m X 0.70m con cajonera rodante de 3 cajones, cantidad a verificar – Nota: se deberá contemplar un puesto especial, tapa 1.27mX 0.80m)
 - Según comentario Gustavo, se realiza una propuesta para el acceso a las nuevas oficinas, utilizando cristal con grafica.
 - Aire Acondicionado: estuvimos reunidos con Nelson Lopez para el soporte de proyecto de aire. Se definió:
 - Nelson realizara el nuevo proyecto para las oficinas. Comprendiendo:
 - movimiento de 2 unidades exteriores a nivel de 2 piso (una condensadora ubicada sobre piso, y una unidad terminal colocada sobre 2 piso, mediante ménsulas)
 - se colocara un equipo Roof Top en el patio interno, a nivel de 2 piso
- Quedara entonces la ubicación de los 3 equipos a mismo nivel, y comunicados por una pasarela para acceso a mantenimiento.
- Equipos existentes: se reutilizaran 2 equipos
 - 1 Equipo ubicado sobre Calle Corrientes – nueva posición a Sala de Reuniones
 - 1 Equipo ubicado que se girara según proyecto para mejor rendimiento del equipo.

- A si mismo, por razones de proyecto, surgió la posibilidad de reubicar 3 equipos de pared (sobre calle Corrientes) para mejor funcionamiento de la planta. Este nuevo trabajo se cotizara en forma independiente.

Visa II – Av. Corrientes 1516 – Planta Baja

- Se tratara mañana en la reunión de coordinación la fecha para presentar nuevo Layout y coordinar inicio de obra.

Observaciones:

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.