

INFORME DE REUNIÓN

Nº5

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	PH Mine Pro			
PROYECTO	PH 3er piso 2da Etapa			
FECHA	Fecha 18-11-11	Inicio 10.30	Termino 11.30	
LUGAR	Edificio El Golf. Avda El Golf nº 82, Las Condes			
TIPO	Reunión de Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	- Verónica Suárez - Angélica Prieto			
PH Mine Pro	- Lorena Herrera - Elisabeth Rivas			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra
TEMAS A TRATAR	A. Requerimientos y Acuerdos

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N
RESUELTO: R
PENDIENTE: P
INFORMATIVO: I
PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Requerimientos y Acuerdos					
A1	18.11.11	PH enviará a Contract la ficha técnica de la máquina de snack para chequear el consumo y ver si dá la capacidad del circuito destinado a ese sector	I	P&H	
A2	18.11.11	Se informa al cliente que la puerta protex en la oficina de Lorena puede quedar fuera de plazo de entrega de obra por los tiempos de fabricación y entrega del proveedor	I	Contract	
A3	18.11.11	Se chequeará que la chapa de la puerta protex de la oficina de Lorena, pueda ser al nivel de la manilla y no al piso	I	Contract	

A4	18.11.11	Se coordinará la instalación del porcelanato en la kitchenette que podría alargarse hasta el día martes 22, por lo que delimitará el espacio de trabajo con una huincha para que impida el paso a ese sector	I	Contract	
-----------	----------	--	---	----------	--

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA			Termino	Duración
LUGAR	Edificio El Golf. Avda El Golf nº 82, piso 3			
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.