

INFORME DE REUNIÓN

Nº7

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	JLL - PHILIPS			
PROYECTO	HABILITACIÓN NUEVAS OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 01-12-11	Inicio 17:00	Termino 20:00	
LUGAR	Ed. Ombu, pisos 4-5-6 y 7			
TIPO	Recibir trazados 2da parte, definiciones de proyecto			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Loreto Chávez 2. Arq. Cristian Alvarado 3. Arq. Felipe Hormazabal			
PHILIPS	1. Jose Valle			
JLL	1. Keith Carrizo 2. Antonio Rojas			
RYV	1. Alonso Morales			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Definiciones de proyecto
	B.- Definiciones generales
	C.- Requerimientos generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Definiciones de proyecto					

A1	01-Dic	○ <u>Lamina 1</u> • 1.- Detalle en hall de acceso. • 2.- LCD no va empotrado, falta definir altura. • 3.-_Detalle de empotrar cubierta recepción.	P	Contract / RYV	
A2	01-Dic	○ <u>Lamina 2</u> • 1.- Detalle de modificación mueble de closet. • 2.- Ubicación tablero eléctrico.	P	Contract / RYV	
A3	01-Dic	○ <u>Lamina 3</u> • 1.- Detalle 8 no aplica. • 2.- Detalle 7 en cielo volcanita. • 3.- Detalle 6, pendiente de resolución. • 4.- Queda pendiente alturas de cielo. • 5.- Detalle 9 corresponde al triangulo de recepción. Por confirmar definir el plomo de la nariz. • 6.- Definir bordes de cielo de volcanita. • 7.- Se define detalle 1 por ficha técnica. • 8.- Detalle 2, queda dibujado en libro de obra. • 9.- El cilindro queda recto. • 10.- Detalle 10 pendiente de resolución. • 11.- Detalle 11, corresponde a vanos de muro sur. • 12.- Detalle de muro curvo →engrosar tabique? • 13.- Detalle de cielo hall de acceso. • 14.- Definir luminarias en triangulo de acceso.	P	Contract / RYV	
A4	01-Dic	○ <u>Lamina 6</u> • 1.- Detalle de ajuste en P15. • 2.- Martillo touchdown definir a que mulion llegara. • 3.- Detalle 5 se refiere a detalle 1 de ficha. • 4.- Detalle 6 y detalle 13 pendiente de resolución. • 5.- Detalle 12 no aplica. • 6.- Definir cenefa triangulo. • 7.- Definir nichos en cielo rectangular.	P	Contract / RYV	
A5	01-Dic	○ <u>Lamina 8</u> • 1.- Detalle 11 acotar. • 2.- En sala prueba de campo se ajustara la cenefa. (queda tragada media palmeta.	P	Contract / RYV	

		3.- Detalle 8 dintel recto a muro. 4.- Luminaria de emergencia en plafón ameba?			
B.- Definiciones generales					
B1	01-Dic	○ Definición de piso vinílico.	P	Contract / RYV	
B2	01-Dic	○ Buscar alternativa al Cielo Sonic Sky, ya que este no llega en plazo.	P	Contract / RYV	
B3	01-Dic	○ Guardapolvo de PVC, falta definición.	P	Contract / RYV	
B4	01-Dic	○ Definir revestimiento touchdown en función de la alfombra.	P	Contract / RYV	
C.- Requerimientos generales					
C1	01-Dic	○ Se considera la posibilidad de que Contract ejecute con Philips el proyecto eléctrico.	I	Contract / Philips	
C2	01-Dic	○ Contract presentara propuesta económica mañana viernes 02 de Diciembre.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	06-12-11	Inicio: 9:00	Termino: 11:00	Duración: 2 horas
LUGAR	Edificio Ombu			
TIPO	Reunión de obra N°2			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Loreto Chavez – Cristian Alvarado – Felipe Hormazabal			
CLIENTE	JLL – RYV - Philips			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.