

Anexo Minuta N°7
Fecha: 01-12-11
Indefiniciones proyecto Philips

N°	Item	Falta por definir
1	Lamina 1	Contract solicita a RV detalle constructivo de cielo en hall de acceso 4to piso
2	Lamina 1	Contract solicita a RV detalle constructivo de tabique con luz empotrada en piso 4
3	Lamina 1	RV define que LCD no va empotrado en muro corporativo.
4	Lamina 1	Contract solicita a RV lámina con alturas de cajas eléctricas tras LCD
5	Lamina 1	Contract solicita a RV desarrollo constructivo de detalle N°7
6	Lamina 2	RV pendiente de definir nueva ubicación para tablero eléctrico y rack de datos
7	Lamina 3	Detalle N°8 no aplica
8	Lamina 3	Detalle N° 6 pendiente de resolución hasta ver muestra de barriso el día martes 6 de dic
9	Lamina 3	Queda pendiente de definir por RV alturas de cielo, ya que Contract indica que no caben equipos de clima.
10	Lamina 3	Detalle N°9 corresponde a triángulo de cielo recepción, RV queda pendiente de definir plomo de la nariz
11	Lamina 3	RV pendiente de definir detalles de borde de cielos de volcánita que no están indicados.
12	Lamina 3	Se define Detalle N° 1 según ficha entregada por arquitecto RV.
13	Lamina 3	Cielos circulares serán con borde recto a losa.
14	Lamina 3	Contract solicita a RV desarrollo constructivo de detalle N°10
15	Lamina 3	Contract solicita a RV definir espesor de tabique inclinado a raíz de nichos solicitados.
16	Lamina 3	Contract solicita a RV detalle constructivo de cielo recepción 4to piso
17	Lamina 6	Contract solicita a RV detalle de solución puerta de cristal que llega en ángulo en Touch down
18	Lamina 6	Contract solicita a RV detalle constructivo de tabique con luz empotrada en piso 5
19	Lamina 8	Detalle N°5 reemplazado por detalle N°1 de ficha entregada por arquitecto
20	Lamina 8	Detalle N° 6 y N° 13 pendiente de resolución hasta ver muestra de barrisol el día martes 6 de dic
21	Lamina 8	Detalle N°12 no aplica en cielos de volcánita
22	Lamina 8	Definir dónde va detalle N°9 corresponde a triángulo de cielo acceso, RV queda pendiente de definir
23	Lamina 8	Contract solicita a RV detalle constructivo de cielo rectangular pasillo 5to piso
24	Lamina 8	Contract solicita a RV detalle constructivo de cielo ameoba 5to piso
25	Lamina 8	Detalle N° 11 falta acotar
26	Lamina 8	En sala prueba de campo se ajustará ancho de volcánita, en cielo modular se dejan 3 palmetas con
27	Lamina 8	Detalle N° 8 se aploma a plomo de muro de hormigón
28	Lamina 8	Contract solicita a RV detalle constructivo de cielo en hall de acceso 5to piso
29	Lamina 8	Contract solicita a RV detalle constructivo de cielo acceso 5to piso
30	Lamina 11	RV pendiente de definir dirección de ajuste de volcánita en touch down junto a ventana
31	Lamina 11	Contract solicita a RV detalle constructivo de tabique con luz empotrada en piso 6
32	Lamina 13	Idem observaciones lámina N° 8
33	Lamina 16	Contract solicita a RV detalle constructivo de tabique con luz empotrada en piso 7
34	Lamina 18	Idem observaciones lámina N° 8
35		Falta plano de coordinaciones de especialidades.

N°	Materiales pendientes de definición	Estado
1	Cielo modular Termahex Alpha.	Pendiente de que arquitectos RV acepten formato de sonoglass
2	Piso vinílico en reglas	Pendiente de definición por parte de arquitectos RV.
3	Guardapolvo de PVC	Pendiente de definición por parte de arquitectos RV.
4	Piso vinílico en palmetas.	Pendiente de definición por parte de arquitectos RV.
5	Wc discapacitados	Pendiente de definición por parte de arquitectos RV.
6	Tapón automático	Pendiente de definición por parte de arquitectos RV.
7	Válvula flush	Pendiente de definición por parte de arquitectos RV.
9	Color aislante acústico según nuevo color alfombra	Pendiente de definición por parte de arquitectos RV.