

**INFORME DE OBRA N° 8**

COMITENTE	LA SEGUNDA
OBRA	CENTRO DE ATENCION
UBICACIÓN	PARAGUAY 1122. C.A.B.A.
CONTACTO	Arq. Jorge Lips / Andrea Pozzi
RUBRO	Gerenciamiento de obra
FECHA	29 de Mayo de 2008

A continuación se detalla al día mencionado, la información sobre el estado actual de la obra de referencia.

Obra:

Durlock; se replantearon tabiques en P.B. y Sub S, se comenzó con la ejecución de las estructuras de los mismos.

Inst. Sanitaria; se corto la acometida de agua a las maquinas de aire viejas, se sello caño de plomo con perdidas de acometida vieja. Se retira bomba de pozo viejo. Se instalo nuevo tanque de bombeo en pozo, y se avanzo con la instalación de baños en Sub S.

Civil; se canalizaron tabiques y contrapisos para cañerías eléctricas, se están tapando las mismas. Se están realizando los revoques en P.A. en sector coffee. Se estan ejecutando los dinteles para ampliación de vanos en gimnasio (solicitado por D.O.). Se retiraron todas las maquinas y tabiques del sector fondo. Se tapo pozo de bombeo viejo. Se repararon revoques, roturas, cajas, etc. varios. Se corto escalera existente para avanzar con los baños en Sub S.

Inst. Eléctrica; se coloco instalación de pisoductos con cajas de derivación en P.B. y Sub S. Se colocaron cajas para tomas y llaves en tabiques de durlock. Se están colocando cañerías de tendido de iluminación en todo P.B.

Termomecánica; se confirma el ingreso del Contratista para el día 04/06.

Carp. Aluminio; se confirma el ingreso del Contratista para el día 04/06.

Seguridad e Higiene:

Se realizo una reunión en obra para establecer aspectos de seguridad y necesidades a cumplir. En dicha reunión participo el Sr. Leo Rambaldi (La Segunda), Mariano Palmieri (Contract) y varios

Contratistas. Se convino con L. Rambaldi la necesidad de que personal de La Segunda realice visitas programadas con la D.O. a fin de analizar la situación en cada momento y verificar la documentación faltante.

Licitaciones:

Queda pendiente el contrato de Cortinas e Imagen (marquesina, cartelaria, etc.). Contract elaborar una propuesta de imagen de la fachada para su aprobación por parte de *La Segunda*.

Fotos:

- Gimnasio:



Construcción de dinteles para demolición de mampostería.

Carpetas terminadas.

- Planta Baja:



- Gimnasio



- Salón Sub Suelo:



- Salón P.B.:



- Salón P.B:



Canalización eléctrica.
Pisoductos centrales,
cajas de derivación,
cañería a pases.