

INFORME DE REUNIÓN

Nº 12

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	ENTEL			
PROYECTO	HABILITACIÓN AREA OPERATIVA Y TIENDA ENTEL VIP			
FECHA	Fecha 15-12-11	Inicio 11:30	Termino 13:00	
LUGAR	Andres Bello 2711, Piso 1			
TIPO	Reunión 5 de Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Claudio Zuñiga (Director de Obra) 2. Ignacia Barros (Arquitecto - Coord. Comercial)			
ENTEL	1. Ulises Bustillos (ITO) 2. Soledad Mellibosky (Cliente)			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Estado de Avance de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Temas Generales de Obra B.- Estado de avance de Obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **P**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Temas Generales de Obra					
A1	15-Dic	<u>Retiro de caja fuerte:</u> ITO informa que 15 de diciembre se hará retiro de caja fuerte.	P	Ulises Bustillos	15- Dic
A2	15-Dic	<u>Muebles:</u> - Se debe definir base de mesas de salas de cierre para canalización. - Se de cotizar cajoneras para área de operativos.	P	Mariano Moreno	Dic

A3	15-Dic	<u>Grafica:</u> Se espera propuesta grafica para ser presentada a Contract en próxima reunión coordinada por Soledad Mellibosky.	I	Grafica Entel	20-Dic
A3	15-Dic	<u>Pantallas de salas de cierre:</u> Se debe definir canalización y tipo de conectividad según requerimiento para pantallas.	P	Cliente	20-Dic
A4	15-Dic	<u>Baño de clientes:</u> Ya está aprobado por la administración, ya fue realizado el scanner.	I	Claudio Zuñiga	15- Dic
A5	15-Dic	<u>TCL:</u> Se instalo tablero de control de luces.	I	Claudio Zuñiga	15- Dic
A6	15-Dic	<u>Baño de clientes:</u> Ya está aprobado por la administración, ya fue realizado el scanner.	I	Claudio Zuñiga	15- Dic
A7	15-Dic	<u>Conexión a servidor:</u> No hubo participación de Luis Salas, área de mantención en la reunión. ITO indica que para la próxima reunión asistirá Boris Quintana quien debe entregar información de conexión al servidor.	P	Ulises Bustillos	20- Dic

B.-Estado de Avance de Obra

B1	15-Dic	<u>Obra:</u> La obra se encuentra en etapa de cielo pintura e instalaciones de electricidad.	I	Claudio Zuñiga	15- Dic
-----------	--------	--	---	----------------	---------

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	22-12-11	INICIO 11:30	TERMINO 13:00	Duración
LUGAR	Oficinas Entel Piso 1			
TIPO	Visita a obra N° 6			
TABLA				
ASISTENTES				

CONTRACT	1. Claudio Zuñiga 2. Ignacia Barros 3. Mariano Moreno
CLIENTE	1. Fernando Cubillos

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.