

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 15

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MARSH			
PROYECTO	HABILITACION VESPUCIO 100			
FECHA	Fecha 05-01-12	Inicio 17:30	Termino 18:30	
LUGAR	Oficinas Marsh - piso 6			
TIPO	Reunión 4 de Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Claudia Quintana 2. Mauricio Garrido 3. Mariano Moreno 4. Ignacia Barros			
MARSH	1. Andrés Flores 2. Beatriz Klemp			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita semanal de obra
TEMAS A TRATAR	A. Avances de Obra B. Temas generales de Obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A. Avances de Obra					
A1	05-ene	<u>Tabiques :</u> - La obra continua en etapa de tabiques. Información rectificada en terreno. Se comenzó con emplacado de la segunda cara. - Se termino canalización eléctrica en tabiques. - Se finalizo etapa de refuerzo para muebles aéreos y LCD.	I	Mauricio Garrido	05-ene

A2	05-ene	<u>Instalaciones :</u> - Se comenzó con instalación de la nueva matriz de agua de red de extinción. - Se instalaron los nuevos equipos de climatización.	I	Mauricio Garrido	05-ene
B. Temas generales de Obra					
B1	05-ene	<u>Modificaciones en tabiques:</u> - Cliente solicita cotizar modificación de tabiques de semiprivados de subgerentes. - Se detiene la obra en este sector hasta tener definiciones por parte del cliente.	P	Mauricio Garrido	05-Ene
B2	05-ene	<u>Modificaciones en tabique salida de emergencia:</u> - Se espera confirmación por parte de Dow para modificación de tabique. - Se debe entregar ppto a cliente por esta modificación.	P	Cliente	09-Ene
B3	05-ene	<u>Modificaciones en mobiliario de subgerentes:</u> - Cliente solicita propuesta de nuevo mobiliario para sub gerentes. - La tipología seleccionada se debe cotizar para entregar presupuesto adicional.	P	Mariano Moreno Mauricio Garrido	09-Ene
B4	05-ene	<u>Informes:</u> - Cliente solicita informe de situación instalaciones eléctricas. Tablero y posibilidad de subdivisión de empalme. - Cliente solicita informe de pletinas del edificio para ser entregado a Consorcio. - Cliente solicita informe de modalidad de ingreso municipal del piso 6 y evaluación de subdivisión de roles para regularización.	P	Mariano Moreno Mauricio Garrido	09-Ene

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	12-Enero	Inicio : 17:30	Termino: 18:30	
LUGAR	Vespucio 100 piso 6			

TIPO	Reunión de Obra N°5
TABLA	
ASISTENTES	
CONTRACT	Ignacia Barros (C. Comercial) Mauricio Garrido (D. de Obra) Mariano Moreno (Proyectista)
CLIENTE	Beatriz Klemp Andres Flores

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.