

INFORME DE REUNIÓN

Nº 18

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	ENTEL			
PROYECTO	HABILITACIÓN AREA OPERATIVA Y TIENDA ENTEL VIP			
FECHA	Fecha 12-01-12	Inicio 11:30	Termino 13:00	
LUGAR	Andres Bello 2711, Piso 1			
TIPO	Reunión 9 de Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Claudia Quintana (Gerente de Proyectos) 2. Claudio Zuñiga (Director de Obra) 3. Ignacia Barros (Arquitecto - Coord. Comercial) 4. Mariano Moreno (Arquitecto Proyectista)			
ENTEL	1. Ulises Bustillos (ITO) 2. Soledad Mellibosky (Cliente) 3. Fernando Cubillos (Cliente) 4. Isabel Hodar (Área comercial Entel) 5. Denis Orchard 6. Ana Maria (Tecnologia Entel)			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Estado de Avance de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Aprobación de Presupuestos Adicionales B.- Temas Generales de Obra C.- Estado de avance de Obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **P**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Aprobación de Presupuestos Adicionales					
A1	12-Ene	<u>Aprobación presupuestos adicionales:</u> - Se acuerda con Fernando Cubillos revisión de presupuestos para 12-01-12 a las 15:00 hrs. Oficinas Entel Piso 12.	P	Ignacia Barros	12-Ene
B.- Temas Generales de Obra					

B1	12-Ene	<u>Área Técnica de Entel:</u> - Se fija fecha de entrega de equipamiento tecnológico en obra para el 23-01-12. - Se debe coordinar ingreso de equipamiento e instalación del mismo.	I	Claudio Zuñiga	23-Ene
B2	12-Ene	<u>Instalación de red de sprinklers:</u> - Se recibió información del proyecto por parte del edificio. Para área de Back office.	I	Claudio Zuñiga	12-Ene
B3	12-Ene	<u>Conexión a servidor:</u> - Se coordina enlace para sábado 14-01-12. ITO debe confirmar coordinación.	P	Ulises Bustillos	14-Ene
B4	12-Ene	<u>CCTV:</u> - Se define plazo e ingreso para instalación de cámaras en la obra. Plazo 2 días. Inicio 12-01-12.	I	Claudio Zuñiga	14-Ene
B5	12-Ene	<u>Mesas 2 salas de Cierre:</u> - Cliente aprueba propuesta de mesas de apoyo.	I	Ignacia Barros	12-Ene
B6	12-Ene	<u>Mobiliario Niños:</u> - Cliente aprueba propuesta de pouf de área de niños. Se consideran 3 unidades.	I	Ignacia Barros	12-Ene
B7	12-Ene	<u>Mobiliario adicional 8 puestos back office:</u> - Cliente solicita modificación de layout en sector de back office, se debe re ubicar a supervisora y considerar nuevo Mobiliario.	I	Mariano Moreno	12-Ene
C.-Estado de Avance de Obra					
C1	12-Ene	<u>Obra:</u> - La obra se encuentra en etapa final de cierre de cielos. - Se realizan pruebas de color para pintura de las salas de cierre. - Se realizan coordinaciones para servidor, cctv.	I	Claudio Zuñiga	12- Ene

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	19-01-12	INICIO 11:30	TERMINO 13:00	Duración
--------------	----------	--------------	---------------	----------

LUGAR	Oficinas Entel Piso 1
TIPO	Visita a obra Nº 10
TABLA	
ASISTENTES	
CONTRACT	1. Claudio Zuñiga 2. Ignacia Barros 3. Mariano Moreno
CLIENTE	1. Fernando Cubillos 2. Soledad Mellibosky

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.