

INFORME DE REUNIÓN

Nº 17

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	ENTEL			
PROYECTO	HABILITACIÓN AREA OPERATIVA Y TIENDA ENTEL VIP			
FECHA	Fecha 05-01-12	Inicio 11:30	Termino 13:00	
LUGAR	Andres Bello 2711, Piso 1			
TIPO	Reunión 8 de Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Charles Mc Donald (Director de Contract) 2. Claudia Quintana (Gerente de Proyectos) 3. Claudio Zuñiga (Director de Obra) 4. Ignacia Barros (Arquitecto - Coord. Comercial) 5. Mariano Moreno (Arquitecto Proyectista)			
ENTEL	1. Ulises Bustillos (ITO) 2. Soledad Mellibosky (Cliente) 3. Fernando Cubillos (Cliente)			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Estado de Avance de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Entrega de Presupuestos Adicionales B.- Temas Generales de Obra C.- Estado de avance de Obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N
RESUELTO: R
PENDIENTE: P
INFORMATIVO: I
PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Entrega de Presupuestos Adicionales					
A1	05-Ene	<u>Entrega de presupuestos adicionales:</u> - Se entrega a cliente presupuestos adicionales para su evaluación por los siguientes requerimientos : 1. Ppto por adicionales de Obra	I	Ignacia Barros	05-Ene

		2. Ppto por sillas para back office 3. Ppto por crecimiento de 8 puestos back office 4. Ppto por termostatos			
B.- Temas Generales de Obra					
B1	05-Ene	<u>CCTV:</u> - Proveedor de Entel debe coordinarse con Director de obra para programar ingreso de instalación de CCTV en la obra. Solicitud pendiente hace 2 semanas.	I	Claudio Zuñiga	07-Ene
B2	05-Ene	<u>Instalación de red de sprinklers:</u> - Se espera información del proyecto por parte del edificio. Falta sección del plano del área de Back office.	P	Claudio Zuñiga	10-Ene
B3	05-Ene	<u>Conexión a servidor:</u> - Se solicita a cliente validación de enlace a servidores, cableado estructurado.	P	Ulises Bustillos	10-Ene
B4	05-Ene	<u>Teléfonos salas de Cierre:</u> - Se solicita a cliente información de modelo de teléfono para sala de cierre.	P	Fernando Cubillos	09-Ene
B5	05-Ene	<u>Mesas 2 salas de Cierre:</u> - Cliente solicita propuesta y cotización de mesa de apoyo para teléfono y pistolón de sala de cierre.	P	Mariano Moreno	12-Ene
B6	05-Ene	<u>Mobiliario adicional 8 puestos back office:</u> - Cliente solicita activar orden de compra para el mobiliario de los 8 puestos adicionales del back office.	I	Fernando Cubillos	12-Ene
C.-Estado de Avance de Obra					
C1	05-Ene	<u>Obra:</u> - La obra se encuentra en etapa final de emplacado de cielos, e instalación de cristales. - Se revisa en conjunto con el cliente e Ito curva S.	I	Claudio Zuñiga	05- Ene

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	12-01-12	INICIO 11:30	TERMINO 13:00	Duración
LUGAR	Oficinas Entel Piso 1			
TIPO	Visita a obra Nº 9			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Claudio Zuñiga 2. Ignacia Barros 3. Mariano Moreno			
CLIENTE	1. Fernando Cubillos 2. Soledad Mellibosky			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.