

#07	WEEKLY REPORT	GE CORPORATE - DOT Building																					
<table><tr><td>Nombre del Proyecto</td><td>GE Corporate - DOT</td></tr><tr><td>Fecha</td><td>20 de Enero 2012</td></tr><tr><td>Ejecutor</td><td>Contract</td></tr><tr><td>Representante GE</td><td>Juan Lazzaro</td></tr><tr><td>Categoría del Proyecto</td><td>Oficinas Corporativas</td></tr></table>		Nombre del Proyecto	GE Corporate - DOT	Fecha	20 de Enero 2012	Ejecutor	Contract	Representante GE	Juan Lazzaro	Categoría del Proyecto	Oficinas Corporativas	<table><tr><td>Region</td><td>LA</td></tr><tr><td>País</td><td>Argentina</td></tr><tr><td>Ciudad</td><td>Buenos Aires</td></tr><tr><td>Edificio</td><td>DOT Building</td></tr><tr><td>TOTAL AREA</td><td>3600 m²</td></tr></table>		Region	LA	País	Argentina	Ciudad	Buenos Aires	Edificio	DOT Building	TOTAL AREA	3600 m²
Nombre del Proyecto	GE Corporate - DOT																						
Fecha	20 de Enero 2012																						
Ejecutor	Contract																						
Representante GE	Juan Lazzaro																						
Categoría del Proyecto	Oficinas Corporativas																						
Region	LA																						
País	Argentina																						
Ciudad	Buenos Aires																						
Edificio	DOT Building																						
TOTAL AREA	3600 m²																						
1) FOTOS AVANCE DE OBRA																							
																							
Descripción: 5° piso		Descripción: 6° piso																					
																							
Descripción: 6° piso		Descripción: 6° piso																					
																							
Descripción: 6° piso		Descripción: 7° piso																					
2) TAREAS EJECUTADAS																							
Item	Descripción	Avance	Responsable																				
1	Retiro elementos y materiales acopiados en 5° piso, llevados al 6° piso	60%	IF/ KALPAKIAN																				
2	Armado de estructura de cielorraso y gargantas en núcleo central de 5° piso	60%	ARSEC																				
3	Masillado de tabiques y cielorrasos en 5° piso	50%	ARSEC																				
4	Estructura de cielorraso en area central del 5° piso	50%	ARSEC																				
5	Estructura de cielorraso en area central del 6° piso	100%	ARSEC																				
6	Emplacado de cielorraso de durlock continuo en 6° piso	100%	ARSEC																				
7	Elevación de tabique Placa Roja en sector Server Room 6° piso	100%	ARSEC																				
8	Colocación de Enduido y lijado en tabiques de durlock en 6° piso	100%	MASCHERIONE																				
9	Pintado de muros/ Tabiques y Cielorrasos 6° piso	80%	MASCHERIONE																				
10	Colocación de alfombra modular en 6° piso	80%	KALPAKIAN																				
11	Cableado Iluminación en sectores despachos cerrados del 6° piso	100%	DALUX																				
12	Cableado de tomas de servicio en sectores despachos cerrados del 6° piso	100%	DALUX																				
13	Modificación de sistema de A/A° en 5° piso	80%	LD INGENIERIA																				
14	Modificación de sistema de A/A° en 6° piso	100%	LD INGENIERIA																				
15	Modificación de sistema de A/A° en 7° piso	80%	LD INGENIERIA																				
16	Montaje unidad interior AA provisorio en sala server	80%	LD INGENIERIA																				
17	Montaje unidades interiores AA para salas de detos en 5° y 7° piso	90%	LD INGENIERIA																				
18	Cableado de UTP bajo piso tecnico en 6° piso	80%	DALUX																				
19	Acopio de muebles operativos 6° piso	100%	INTERIEUR FORMA																				
20	Armado puestos de trabajo 6° piso	10%	INTERIEUR FORMA																				
21	Acopio estructura frentes vidriados 6° piso	70%	INTERIEUR FORMA																				
22	Armado frentes vidriados 6° piso	30%	INTERIEUR FORMA																				
23	Colocación papel base y vinílico en despachos privados de 6° piso	40%	MURESCO/ LA EUROPEA																				
24	Colocación zócalos en 6° piso	50%	LE MOQUETTE																				
25	Modificación sistema extinción incendio 7° piso	100%	ELECTROTECNIA GW																				
26	Ejecución tabiques/ cielorrasos/ gargantas en Durlock 7° piso	70%	ARSEC																				
27	Tendido cañerías datos/ 220 Volt en area central 7° piso	70%	DALUX																				
28	Cableado 220 Volt en área central 7° piso	50%	DALUX																				
29	Enduido y lijado en tabiques y cielorrasos del 7° piso	40%	MASCHERIONE																				
FIN DEL DOCUMENTO																							