


#08	WEEKLY REPORT	GE CORPORATE - DOT Building	
Nombre del Proyecto	GE Corporate - DOT	Region	LA
Fecha	27 de Enero 2012	País	Argentina
Ejecutor	Contract	Ciudad	Buenos Aires
Representante GE	Juan Lazzaro	Edificio	DOT Building
Categoría del Proyecto	Oficinas Corporativas	TOTAL AREA	3600 m²

1) FOTOS AVANCE DE OBRA











Descripción: 5º piso

Descripción: 6º piso

Descripción: 6º piso











Descripción: 6º piso

Descripción: 6º piso

Descripción: 6º piso











Descripción: 6º piso

Descripción: 7º piso

Descripción: 7º piso

2) TAREAS EJECUTADAS

Item	Descripción	Avance	Responsable
1	Retiro por modificación vidrios hall ascensores 5º/ 6º y 7º piso	60%	IM CRISTALES
2	Armado de estructura de cielorraso y gargantas en núcleo central de 5º piso	70%	ARSEC
3	Masillado de tabiques y cielorrasos en 5º piso	70%	ARSEC
4	Estructura de cielorraso en area central del 5º piso	70%	ARSEC
5	Empapelado de tabiques en despachos privados de 6º piso	100%	LA EUROPEA
6	Colocación piso vinílico en office y laboratorio 6º piso	100%	LA EUROPEA
7	Montaje archivos deslizantes 6º piso	70%	DH SYSTEMS
8	Colocación vinilos sobre vidrios recepción 6º piso	100%	CITY LUX
9	Colocación vidrios en meeting rooms/ phone booths/ sala reuniones 6º piso	80%	IM CRISTALES
10	Colocación de alfombra modular en 6º piso	100%	KALPAKIAN
11	Colocación artefactos de iluminación 6º piso	60%	DALUX
12	Cableado de tomas y datos en puestos de trabajo 6º piso	70%	DALUX
13	Limpieza filtros equipos de aire acondicionado 6º piso	100%	LD INGENIERIA
14	Armado puntales para realizar pase en losa 6º piso	100%	SCP
15	Colocación cortinas roller y full screen 6º piso	90%	SOLARE
16	Armado muebles especiales 6º piso	50%	MATIAS TRENCH
17	Ejecución de retoques de pintura en paredes y cielorrasos	80%	MASCHERIONE
18	Montaje frentes vidriados y puertas de madera 6º piso	85%	INTERIEUR FORMA
19	Limpieza y retiro de elementos sobrantes en 6º piso	70%	CSCP
20	Colocación zócalos en 6º piso	70%	LE MOQUETTE
21	Colocación puertas vidriadas hall ascensores 6º piso	100%	IM CRISTALES
22	Acopio de muebles operativos 7º piso	30%	INTERIEUR FORMA
23	Modificación sistema extinción incendio 5º piso	100%	ELECTROTECNIA GW
24	Ejecución tabiques/ cielorrasos/ gargantas en Durlock 7º piso	80%	ARSEC
25	Tendido cañerías datos/ 220 Volt en area central 7º piso	90%	DALUX
26	Cableado 220 Volt en área central 7º piso	70%	DALUX
27	Enduido y lijado en tabiques y cielorrasos del 7º piso	70%	MASCHERIONE