

INFORME DE REUNIÓN

Nº 21

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MARSH			
PROYECTO	HABILITACION VESPUCIO 100			
FECHA	Fecha 09-02-11	Inicio 16:30	Termino 18:30	
LUGAR	Av. Américo Vespucio 100 piso 6			
TIPO	Reunión 9 de Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Ignacia Barros 2. Mauricio Garrido			
ENTEL	1. Beatriz Klemp 2. Andrés Flores			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Estado de Avance de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Temas Generales de Obra B.- Estado de avance de Obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **P**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Temas Generales de Obra					
A1	09-Feb	<u>Presupuestos:</u> - Se propone a cliente consolidar en u solo presupuesto los siguientes adicionales: - Colgadores - Muebles de bodega - Modificación de muebles de open plan. - Revistero - Cambio de cristal de oficina de Adm. y Finanzas. - Modificación de área de mensajeros. - Extintores y señalética de emergencia. - Kit de Bienvenida	P	Mauricio Garrido	15-Feb

A2	09-Feb	<u>Control de acceso:</u> Se debe coordinar visita de C&C a Guy Carpenter piso 3 oficina 302 por factibilidad de instalación de control de acceso.	P	Mauricio Garrido	15-Feb
A3	09-Feb	<u>Layout piso 6:</u> Se debe actualizar layout del piso 6 de acuerdo a las últimas modificaciones.	P	Mariano Moreno	15-Feb
A4	09-Feb	<u>Instalación Sanitaria:</u> - Se debe solicitar a la administración del edificio, regularizar instalación de ducto de aguas lluvias. - Dicha instalación no figura en los planos oficiales del piso 6.	P	Mauricio Garrido	15-Feb
A5	09-Feb	<u>Materialidad casino:</u> - Cliente aprueba color de cerámica de muro para casino. - Cliente solicita dimensiones para ubicación de refrigerador y microondas.	I	Ignacia Barros	09-Feb

B.-Estado de Avance de Obra

B1	09-Feb	<u>Carta Gantt:</u> - Se informa a cliente que la obra se encuentra al día según programación de carta Gantt. <u>Electricidad:</u> Se continua con cableado eléctrico y cableado estructurado. <u>Pintura:</u> Se comenzó con preparación en los muros para la primera mano de pintura. <u>Plafones de cielo:</u> Se termino con la estructura de los plafones y emplacado para comenzar con su pintura. <u>Cielo Modular:</u> Se comenzara con emplacado de cielo modular para luego comenzar con la instalación de iluminación.	I	Mauricio Garrido	09-Feb
-----------	--------	---	---	------------------	--------

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	15-02-12	Inicio: 16:30	Termino: 18:30	Duración
LUGAR	Obra Marsh, Vespucio 100 – piso 6. Las Condes			
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros Mariano Moreno			

	Mauricio Garrido
CLIENTE	Beatriz Klemp Andrés Flores

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.