

INFORME DE REUNIÓN

Nº2

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	DEFONTANA			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS TITANIUM			
FECHA	Fecha 15-02-12	Inicio 16:00	Termino 17:30	
LUGAR	Oficinas Defontana, piso 41, Titanium			
TIPO	Entrega del piso			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Daniela Torres 3. Arq. Matías Torres			
DEFONTANA	1. Carla Molina			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Entrega del piso
TEMAS A TRATAR	A.- Acta de entrega

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Acta de Entrega					
A1	15-Feb	○ Se hace entrega de factura a Carla Molina.	R	Contract	
A2	15-Feb	○ Carla Molina nos hace entrega de las llaves.	R	Defontana	
A3	15-Feb	○ En puerta de acceso existen algunas	I	Titanium	

		rayas visibles.			
A4	15-Feb	Verificar equipo de clima en área donde solo están las mangas colgadas, ver si falta o si se traslado a otro sector.	P	Defontana	
A5	15-Feb	Hay 10 equipos colgados en el cielo.	I	Titanium	
A6	15-Feb	No se puede abrir puerta de sala de equipos exteriores de clima, por lo que no se revisa esa área.	I	Titanium	
A7	15-Feb	En ductos de salida en sector afuera de sala unidades exteriores, falta unión entre ductos.	I	Titanium	
A8	15-Feb	En 2 baños, están las luces PL, colgando, y en todos los baños solo hay una ampolleta.	I	Titanium	
A9	15-Feb	Faltan 6 llaves de paso en los baños.	I	Titanium	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.