



Acta N° 5

Obra Habilitación Oficinas JM+A

04 de Enero 2012

Asistentes

Propietario	Marco Arevalo
Contract	Angélica Prieto
Contract	Carlos Guevara
Contract	Pablo Pérez
ITO	Mario Estévez

Temas Tratados y/ó Pendientes

- 1.- Contract hace entrega física de dos muestras con el tono de terminación de las puertas de paso y marcos; **Propietario tomará decisión previa consulta entre los socios.**
- 2.- Contract hace presente dificultades para hacer uso de los Shafts del Edificio para disponer el tendido de las cañerías del Equipo que asistirá los servidores; **Propietario solicitará autorización a dueños de los pisos 12- 13 y 14 para hacer uso del Shaft sur.**
- 3.- Propietario solicita prematura habilitación de Sala de Servidores para traslado de equipos; **Contract hará lo posible al respecto, además habrá una reunión especial con los especialistas encargados.**
- 4.- Se debate acerca de la fecha final de entrega de la Obra y la operatoria de traslado de la gente de JMA, Propietario plantea un acortamiento de plazos para instalarse el día lunes 20 de febrero; **Es tema a afinar, considerando que dichos plazos están muy estrechos.**
- 5.- Contract solicita definir como será la operatoria de los destrabadores de las puertas Protex de acceso cuando se corte la energía eléctrica; **Propietario debe analizar el tema.**
- 6.- ITO reitera necesidad de actualizar la Carta Gantt de avance de Obras; **Contract la enviará modificada esta semana.**
- 7.- Próxima Reunión; Miercoles 11 de Enero.

Atte.

Andres Nuñez F.
Arquitecto

Mario Estévez G
Arquitecto



Mario Estevez G.
Andres Nuñez F.
Arquitectos

