



contract

Mario Estevez G.
Andres Nuñez F.
Arquitectos



Acta N° 8

Obra Habilitación Oficinas JM+A

25 de Enero 2012

Asistentes

Propietario	Marco Arevalo
Contract	Constanza Alarcon
Contract	Carlos Guevara
Contract	Pablo Pérez
ITO	Andres Nuñez

Temas Tratados y/ó Pendientes

1.- Propietario hace presente la ausencia de algunos puntos eléctricos que deberían existir y además solicita otros puntos nuevos; Contract deberá detallar y Presupuestar.

2.- Queda aprobado diseño para puertas rack.

3.- Propietario aprobará diseño presentado para mamparas de vidrio.

4.- Contrac enviara imagen para propietario pueda decidir color de sillas.

5.- Se solicita punto de luz en sala de servidores, Contrac debe enviar presupuesto.

6.- Queda cerrado tema de cortinas , arquitecto ya hizo sus requerimientos.

7.- Sala reuniones quedan con conexiones laterales para ser convertida en sala de capacitación (esto no genera aumento de obra)

8.- Se define luz fría para todas las oficinas.

9.- contrac debe enviar solución para sala de informes y sala impresión. para ser aprobada por propietario

10.- propietarios solicitan reunión de coordinación para cambio y presupuesto por ejecución de mudanza.

11.- Se solicita ver tema de termopanel roto en piso 11

12.- Próxima Reunión, Miercoles 1 de Febrero.

Atte.

Andres Nuñez F.
Arquitecto

Mario Estévez G
Arquitecto