

INFORME DE REUNIÓN

Nº5

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	DEFONTANA			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS TITANIUM			
FECHA	Fecha 24-02-12	Inicio 09:30	Termino 10:30	
LUGAR	Oficinas Sencorp, piso 51, Titanium			
TIPO	Revisar proyecto de arquitectura			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Daniela Torres 3. Ing. Const. Claudio Jara			
SENCORP	1. Rodrigo Chamorro 2. Cristián Leiva			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar Proyecto de Arquitectura
TEMAS A TRATAR	A.- Definiciones de proyecto
	B.- Requerimientos generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Definiciones de proyecto					
A1	24-Feb	○ Bandeja eléctrica, van todos los tarros pintados blancos.	I	Contract / Sencorp	
A2	24-Feb	○ Red sprinkle va roja.	I	Contract / Sencorp	

A3	24-Feb	o Muebles son blancos.	I	Defontana	
A4	24-Feb	o Los falsos para las canalizaciones eléctricas son de 6 cms.	I	Sencorp / Defontana	
A5	24-Feb	o Verificar los refuerzos para los lcd.	P	Contract	
A6	24-Feb	o Se incorporara una mocheta de terminación para la llegada del mueble al cristal de sala de reuniones 4, en coffee.	P	Contract	
A7	24-Feb	o Revisar en open-plan, donde están las últimas estaciones de trabajo, si se puede eliminar el tabique falso.	P	Contract	
A8	24-Feb	o Solo van enlucidas las vigas, la losa va solo pintada.	I	Contract / Sencorp	
A9	24-Feb	o Christian debe mandarnos diseño de film, en su momento.	P	Sencorp	
A9	24-Feb	o No se puede picar la losa en ningún lado, solo la sobrelosa.	I	Contract	
A10	24-Feb	o Trazado, el criterio para cms de cristal, si se absorben hacia dentro del pasillo o hacia fuera, da lo mismo.	R	Contract	
A11	24-Feb	o Las canterías son todas de 1x1.	I	Contract / Sencorp	
A12	24-Feb	o Gateras en cielo duro, si aparecen más se definirán en obra.	I	Contract / Sencorp	
A13	24-Feb	o Incorporar los sensores de movimientos que están en las EETT.	I	Contract	
A14	24-Feb	o En sala de reuniones 2, guardapolvo será sobrepuesto para que quede igual al resto.	I	Contract / Sencorp	
B.-Requerimientos generales					
B1	24-Feb	o No se puede picar la losa en ningún lado, solo la sobrelosa.	P	Contract	
B2	24-Feb	o No se pueden abrir las ventanas por norma del edificio.	I	Sencorp / Contract	
B3	24-Feb	o Proteger bien el hall de acceso, para no tener problemas con las oficinas vecinas.	P	C.Mora	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	28-02-12	Inicio: 16:00	Termino: 17:00	Duración: 1 hora
LUGAR	Piso 41, Titanium			
TIPO	Reunión de Obra N°2			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Claudio Jara – Daniela Torres			
DEFONTANA	Rodrigo Moraga			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.