

ANEXO 2 INFORME DE REUNIÓN **Nº21**

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	JLL - PHILIPS			
PROYECTO	HABILITACIÓN NUEVAS OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 27-02-12	Inicio 17:00	Termino 18:00	
LUGAR	Ed. Ombu, pisos 4-5-6 y 7			
TIPO	Entrega 1ra etapa obra, Sala IT			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Loreto Chávez 3. Arq. Felipe Hormazabal 4. Arq. Cristian Alvarado			
PHILIPS	1. Rodrigo Moreno 2. Silvia Geraldo			
JLL	1. Antonio Rojas 2. Keith Carrizo 3. Numa León			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Entrega 1ra etapa, Sala IT
TEMAS A TRATAR	A.- Revisión Sala IT

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Revisión Sala IT					
A1	27-Feb	○ Se aceptan todos los detalles mencionados en acta de entrega, <u>menos el Piso</u>	I	Contract	

		<u>Técnico.</u> - o Este piso fue arreglado pero sigue sin cumplir las exigencias de Philips. - o Se solicita que también este para próxima revisión, sello de espuma en vidrio y silicona en marco para fijar este vidrio.			
A2	27-Feb	o Contract coordina nuevo proveedor para mañana martes en la mañana, este hará un diagnostico el cual será informado el día de mañana.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	28-02-12	Inicio: 17:00	Termino: 18:00	Duración: 2 horas
LUGAR	Edificio Ombu			
TIPO	Reunión de Obra Nº15			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Loreto Chavez – Cristian Alvarado – Felipe Hormazabal			
CLIENTE	JLL – PHILIPS - RYV			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.