

CLIENTE:	NEXTEL COMMUNICATIONS ARG SRL
OBRA:	OFICINAS NEXTEL
LUGAR:	CALLAO 410
FECHA:	9 DE NOVIEMBRE DE 2011



MINUTA DE REUNIÓN N°2		
Asistentes	Nombre	E-mail
Nextel	Pablo Ariel Orellano	pablo.santi@nextel.com.ar
Contract	María Agustina Sombra	asombra@contract.com.ar

Cliente- NEXTEL
Pablo Orellano solicitó en PISO RECEPCIÓN cambio de solado con los siguientes límites: a. carpintería divisoria entre el hall ascensores y recepción. b. inicio de pasillos que dirigen a las oficinas.
Pablo Orellano solicitó piso vinílico en comedor
Pablo Orellano solicitó ampliar sala de archivo y achicar sala de reunión continua. Cerrando nicho y dándole apertura hacia sala de reunión.
Pablo Orellano solicitó la colocación de Tablero de estabilizada en sala de Server.
Pablo Orellano aprobó la colocación de artefactos guardados en depósito (correspondientes a Directorio) en aquellos casos que fueran necesarios para completar iluminación. Reemplazar en primera medida la gerencia de Daniel Alvarez.
Pablo Orellano solicitó reutilizar cajas Assano en Sala oficina Director con alimentación de 4 bocas de estabilizada, 4 bocas de común y 2 de datos cable cat. 6.
Pablo Orellano aprobó el cambio de puerta en Sala Server, realizando la apertura al revés y colocándola al lado de la planteada.
Pablo Orellano solicitó en periscopios de puestos de trabajo: 3 bocas de corriente estabilizada, 3 bocas de corriente normal y 2 de datos cable cat. 6; en Gerencia: para impresoras 1 boca de corriente estabilizada, 1 boca de corriente normal y 2 de datos cable cat 6 y en escritorio 1 boca de corriente estabilizada, 1 boca de corriente común y 2 de datos cable cat 6; en recepción 3 bocas de corriente estabilizada, 3 bocas de corriente común y 2 de datos cable cat. 6; en sala de reunión 2 boca de corriente estabilizada, 2 bocas de corriente normal y 2 de datos cable cat 6; en SUM 4 bocas de corriente normal y 4 de datos cable cat 6 (no en periscopio sino dentro del medio forro de pared de durlock)
Pablo Orellano solicitó la colocación de 5 muebles de 0,74 de alto por 1.00 de ancho. Agregarlos al pedido de muebles.
Pablo Orellano solicitó la ubicación del vending y agua en comedor o cocina según facilite su instalación de agua y eléctrica
Pablo Orellano aprobó la ubicación definitiva del tabique divisorio en obra.
Pablo Orellano solicitó presupuestos de reparación de muebles en oficina director para huecos por cajas eléctricas quedando confirmar el tapado de nichos en dichos muebles.
Dirección de obra - Contract
Contract se compromete a realizar los presupuestos pedidos por Pablo Santi Orellano con celeridad, para que en el caso de aprobarse, éstos puedan realizarse a la brevedad. Además toma como válido y definitivo lo expresado en esta minuta por las partes.
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.