
CENTRAL VUELTA DE OBLIGADO S.A.

Obra: Corrientes 330 Piso 5º

MINUTA DE REUNIÓN N° 9

p/ CVO: Federico Melchior
Ignacio Villamil

p/ CONTRACT: Paola Miguel
Valentina Supán

Reunión: En Obra

Fecha: 29.11.2011

TEMAS:

- VINILOS: Se instalaran los vinilos aprobados. Se adjunta a la siguiente Minuta el plano de los mismos.

En la reunión se indico que la colocación se realizaría el día jueves 01/12, pero como aún no están secas las siliconas de los vidrios, los mismos se colocaran el día sábado 03/12.

Una vez instalados los vinilos, se resolverá si se cambiaran los vinilos de la oficina del Gerente Gral., por plenos, siguiendo las líneas superior e inferior de los propuestos. De realizar este trabajo se cotizara el cambio de los vinilos.

- CIELORRASOS EXISTENTES: Se plantea nuevamente la situación actual.
Se adjunta a la siguiente Minuta el plano donde se indican los cielorrasos fisurados.

Se resuelve rehacer solamente el cielorraso correspondiente a la oficina del Gerente Gral, dejando los demás como están actualmente. Se enviara el presupuesto por dicho trabajo.

Se enviara a la Administración del edificio (LIPSIA) el correspondiente informe.

- OFICINA ABOGADO: CVO define dejar el equipamiento de línea como esta propuesto en el layout.

- VARIOS: Se deberán presentar Economías y Demasías.
CVO solicita que se presupuesten 3 sillones para la sala de espera.