

CLIENTE:	NEXTEL
OBRA:	Mendoza existente
LUGAR:	Mendoza
FECHA:	Lunes 5 de noviembre

MINUTA DE REUNIÓN N° 1		
Asistentes	Nombre	E-mail
JLL	Diego Vasquez	Diego.Vazquez@am.jll.com
Nextel	Sarina Rodrigues	Sabrina.Rodrigues@nextel.com.ar
Constructora mitre	Mariano Guizzo	
	Pablo Leiva	
CONTRACT	Alfredo Chamorro	achamorro@contract.com.ar

COORDINACION
Nextel solicita que la colocacion del piso se comience por la parte de Retail.
Nextel Solicita que en la primer semana se trabaje en planta alta, no se puede intervenir planta baja por el momento hasta nuevo aviso.
No se puede empezar estructura hasta tanto no se obtenga el permiso y la aprobacion del presupuesto.
ELECTRICIDAD
Quedamos a la espera de los planos electricos definitivos.
AA
Se solicita a Sabrina definir el grado de intervencion de AA.
BANOS
No se interviene la parte sanitaria.
CIELORRASO
Gustavo Vasquez solicita la descolocacion, pintura y recolocacion de las placas de cielorraso desmontable.
INFORMATIVO
Se solicita planos de tensiones debiles. Sabrina debe entregar el plano definitivo en el transcurso de la semana.
La escalera no se interviene.
LIMPIEZA
La alfombra de la planta alta no se interviene.
Nextel solicita que se acopie los materiales en el patio ubicado en la parte trasera.
No se realiza el mantenimiento de los split.
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita