
GOLDCORP - OFICINAS ADMINISTRATIVAS

obra: ALEM 900 PISO 27°

MINUTA DE REUNION N° 10

p/Goldcorp:

Dolores Berisso

Juan Riobo

info@doloresberisso.com

Juan.Riobo@goldcorp.com

p/ CONTRACT:

Jonathan Buis

Maria Jimena Tabernero

Karen Contreras

Sandra de Luca

jbuis@contract.com.ar

mtabernero@contract.com.ar

Kcontreras@contract.com.ar

Sdeluca@contract.com.ar

Reunión: Leandro N. Alem 900, piso 27

Fecha: 24 de Noviembre de 2011

TEMAS VARIOS

Se acuerdan los siguientes temas:

DATACENTER

- Goldcorp aprobó layout según última propuesta enviada "GOLDCORP – SERVERLAYOUT02"
- Goldcorp aprueba rack cerrado con puerta de vidrio y solicita que los laterales y la puerta trasera sean microperforadas. Contract advierte que en caso de no conseguir las de fábrica procederá a hacer las perforaciones sobre las chapas existentes dejando sin pintura el espesor de los calados. Goldcorp aprueba resolución.
- Goldcorp solicita agregar en el rack cerrado un nuevo canal de tensión en el organizador vertical de 10 tomas, alcanzando de esta manera 20 unds.
- Contract indica que los estabilizadores existentes dan a basto para el consumo de los puestos, pero no así para los Racks, que estarán abastecidos, tanto el abierto (switchs) como el cerrado, por la UPS existente.
- Contract indica que desconectará los estabilizadores en las oficinas actuales de Goldcorp el día que Goldcorp establezca y los trasladará a la obra realizando su conexionado. No así con el resto de los equipos del datacenter, que correrán por cuenta de Goldcorp al igual que la mudanza.
- Contract indica que colocará iluminación en el interior del rack cerrado y dos apliques en tabiques según layout de referencia.
- Goldcorp solicita que el pulsador del FM200 tenga posibilidad de aborto. Contract queda en averiguar si el sistema contemplado lo prevee.
- Goldcorp aprueba cielorraso en junta tomada con doble placa roja y encintado de placas de piso técnico con cinta ancha como resolución para encerrar la cabina.
- Contract indica que debido a las últimas modificaciones de proyecto relacionadas con el Server sería conveniente demorar la llegada de los servidores dado que se trabajará en el acceso realizando polvillo. Sistemas valida y Goldcorp queda en formalizar la prórroga solicitada por Contract previendo la mudanza para después del 10-12.
- Contract indica que para el 10-12 la puerta quedará colocada, al igual que la cañería del FM200 dejando para luego de esa fecha (fines de diciembre) la instalación del tubo y conexionado.

VINILOS

- Goldcorp valida la propuesta en color gris para los vinilos de la pared del coffe.
- Goldcorp define diseño de esmerilado para vidrios opción 1 según propuesta enviada oportunamente en tono de grises. Contract se compromete a enviar propuestas en esa gama para obtener una definición.
- Resta confirmación de Goldcorp por propuesta de vinilos para vidrios del coffe.

DEPÓSITO

- Goldcorp aprueba que la puerta del depósito sea de igual sistema que las de los accesos a los despachos.
- Contract se compromete a enviar detalle de depósito ubicando estanterías existentes relevadas por Goldcorp de manera de verificar la disposición y cantidad a utilizar.

OTROS TEMAS

- Se define que el cielorraso del coffe irá en color beige claro, al igual que los tabiques, para dar la sensación de "pórtico".
- Se adicionará un tabique adicional para separar el tubo FM200 del mueble del pasillo, que será más pequeño.
- Goldcorp solicita el lustre de las puertas de acceso a los despachos de manera de atenuar las marcas de la señalética del inquilino anterior.
- Goldcorp solicita que se anulen las tres dicroicas del hall de acceso, encima del futuro LCD y valida la ubicación de los dos nichos lineales ya replanteados en el cielorraso.
- Se modifica la cantidad de cámaras de 9 a 6 + 1 IP. Contract dejará el excedente de canalizaciones debido a que ya están realizadas de manera que Goldcorp contará con la posibilidad de agregar más a futuro.
- **Contract indica que para el 10-12 entregará la obra terminada según las últimas modificaciones de proyecto, con la excepción del FM200 anteriormente mencionado y los vidrios de ambas salas dado que la lámina lleva una demora de fabricación (definiciones tomadas durante la ejecución de la obra).**

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.