

INFORME DE REUNIÓN

Nº 22

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MARSH			
PROYECTO	HABILITACION VESPUCIO 100			
FECHA	Fecha 15-02-12	Inicio 16:30	Termino 18:30	
LUGAR	Av. Américo Vespucio 100 piso 6			
TIPO	Reunión 10 de Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Ignacia Barros 2. Mauricio Garrido			
ENTEL	1. Beatriz Klemp 2. Andrés Flores			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Estado de Avance de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Temas Generales de Obra B.- Estado de avance de Obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **P**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Temas Generales de Obra					
A1	15-Feb	<u>Revisteros:</u> ○ Cliente solicita ver factibilidad de mandar a confeccionar un revistero para área de recepción.	P	Ignacia Barros	23-Feb
A1	15-Feb	<u>Pendones:</u> ○ Se informa a cliente la provision de los 2 pendones de la CPC a costo de Contract.	P	Ignacia Barros	23-Feb

A2	15-Feb	<u>Control de acceso:</u> Se debe coordinar visita de C&C a Guy Carpenter piso 3 oficina 302 por factibilidad de instalación de control de acceso.	P	Mauricio Garrido	23-Feb
A3	15-Feb	<u>Mobiliario open plan:</u> Cliente consulta si la repisa es fija o tiene opción de variar instalación de altura. Consultar con proveedor e informar.	P	Mariano Moreno	23-Feb
A4	15-Feb	<u>Instalación Sanitaria:</u> Se solicita al director de obra coordinar con la administración regular la instalación en open plan. Se debe consultar factibilidad de modificar intervención a responsabilidad de contract.	P	Mauricio Garrido	16-Feb
B.-Estado de Avance de Obra					
B1	15-Feb	<u>Carta Gantt:</u> - Se informa a cliente que la obra se encuentra al día según programación de carta Gantt. <u>Electricidad:</u> Se continúa con cableado eléctrico e instalación de luminarias. <u>Pintura:</u> Se está ejecutando la segunda mano de pintura. <u>Plafones de cielo:</u> Se comenzara con pintura de plafones.	I	Mauricio Garrido	15-Feb

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	23-02-12	Inicio: 16:30	Termino: 18:30	Duración
LUGAR	Obra Marsh, Vespucio 100 – piso 6. Las Condes			
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros Mariano Moreno Mauricio Garrido			
CLIENTE	Beatriz Klemp Andrés Flores			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.