

INFORME DE REUNIÓN

Nº 23

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MARSH
PROYECTO	HABILITACION VESPUCIO 100
FECHA	Fecha 23-02-11 Inicio 17:30 Termino 18:30
LUGAR	Av. Américo Vespucio 100 piso 6
TIPO	Reunión 11 de Obra
ASISTENTES	
CONTRACT	1. Ignacia Barros 2. Mauricio Garrido 3. Mariano Moreno
ENTEL	1. Andrés Flores

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Estado de Avance de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Temas Generales de Obra B.- Estado de avance de Obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **P**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Temas Generales de Obra					
A1	23-Feb	<u>Instalación sanitaria:</u> La administración informa que la instalación en open plan del ducto de aguas lluvias no presenta ningún riesgo. Informa Sr. Urra (Administrador)	P	Mauricio Garrido	01-Mar
A2	23-Feb	<u>Mobiliario de open plan:</u> El cliente opta por dejar ubicadas las repisas de los muebles del open plan tal cual vienen de fábrica. No solicitara modificación en su altura.	P	Mauricio Garrido	01-Mar
A3	23-Feb	<u>Control de acceso:</u> Se realizo visita de C&C a Guy Carpenter. Este será instalado en la semana del 12 de marzo.	P	Mauricio Garrido	01-Mar

A4	23-Feb	<u>Pendones:</u> Se realizo entrega de los 2 pendones de la CPC a Andres Flores P.12.	P	Ignacia Barros	01-Mar
A5	23-Feb	<u>Slat wall:</u> El cliente solicita que se le envíen fotos de los elementos que constituyen el slatwall.	P	Ignacia Barros	01-Mar
A6	23-Feb	<u>Triturador de papeles:</u> Cliente solicita enviar dimensiones para triturador de papeles en área de impresión.	P	Ignacia Barros	01-Mar
A7	23-Feb	<u>Grafica de cristales:</u> Andres Flores enviara información grafica a proyectista para aprobación de producción de logo para puertas.	P	Ignacia Barros	01-Mar
A8	23-Feb	<u>Revistero:</u> Se debe presentar propuesta de revistero a cliente.	P	Ignacia Barros	01-Mar
B.-Estado de Avance de Obra					
B1	23-Feb	<u>Carta Gantt:</u> Se informa a cliente que la obra se encuentra al día según programación de carta Gantt.	I	Mauricio Garrido	01-Mar

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	01-03-12	Inicio: 16:30	Termino: 18:30	Duración
LUGAR	Obra Marsh, Vespucio 100 – piso 6. Las Condes			
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros			
	Mariano Moreno			
	Mauricio Garrido			
CLIENTE	Beatriz Klemp Andrés Flores			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.