

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente ELEC NOR
 Obra Piso 11, Apoquindo 4501
 Superficie (M2) 236 mts2

Inicio
 Término
 Plazo

08-02-2012
 27-03-2012
 48 días

Coordinadora Comercial
 Arquitecto Proyectista
 Director de Obra

Claudia Mora
 Carolina Jacob
 Claudio Jara - Felipe Hormazabal

2. DETALLE PENDIENTES

	Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
1	2. Provisoria	27-03-12	5. Baños	Del medio	8. Otro	Portarollos sueltos.	3. Otro	Administración.				
2	2. Provisoria	27-03-12	1. Recepción	Hall	4. Revestimientos	Tratar de disimular juntas de palillaje en los colores claros.	1. Pendiente	Contract				
3	2. Provisoria	27-03-12	1. Recepción	Hall	6. Instalaciones	Mejorar frague del porcelanato.	1. Pendiente	Contract				
4	2. Provisoria	27-03-12	1. Recepción	Citofono	6. Instalaciones	Problemas con citofono, quedan pendientes hasta confirmar con administración factibilidad.	1. Pendiente	Contract				
5	2. Provisoria	27-03-12	4. Sala Reuniones	Electricidad	6. Instalaciones	Revisar punto de red faltante.	2. Adicional	Contract				
6	2. Provisoria	27-03-12	4. Sala Reuniones	Films	6. Instalaciones	Revisar separación entre films, esta muy separado.	1. Pendiente	Contract				
7	2. Provisoria	27-03-12	4. Sala Reuniones	Accesorios	8. Otro	Cambiar soporte por tamaño mas grande.	1. Pendiente	Contract				
8	2. Provisoria	27-03-12	4. Sala Reuniones	Puerta	2. Marcos y Puertas	En marco de puerta falta barniz y marco tiene rayas en el barniz.	1. Pendiente	Contract				
9	2. Provisoria	27-03-12	2. Privado	Visitas	4. Revestimientos	En esquina acceso, la alfombra esta pelada.	1. Pendiente	Contract				
10	2. Provisoria	27-03-12	2. Privado	Visitas	7. Muebles	Pata de escritorio chueca.	1. Pendiente	Contract				
11	2. Provisoria	27-03-12	2. Privado	Visitas	2. Marcos y Puertas	Marco de puerta en este mismo punto tambien esta pelado.	1. Pendiente	Contract				
12	2. Provisoria	27-03-12	2. Privado	Numero 3	4. Revestimientos	Falta alfombra bajo guardapolvo en esquina de muro cortina.	1. Pendiente	Contract				
13	2. Provisoria	27-03-12	2. Privado	Numero 3	1. Obras Civiles	Hendidura en esquina de tabique que choca con el muro cortina.	1. Pendiente	Contract				
14	2. Provisoria	27-03-12	2. Privado	Numero 3	7. Muebles	Confirmar por parte de Elecnor cambio de cubierta lateral.	1. Pendiente	Elecnor				
15	2. Provisoria	27-03-12	2. Privado	Numero 2	2. Marcos y Puertas	Falta barniz en marco de puerta y este tiene manchas del mismo barniz.	1. Pendiente	Contract				
16	2. Provisoria	27-03-12	2. Privado	Numero 2	4. Revestimientos	Mancha en alfombra, justo donde esta el guardapolvo atrás de la puerta.	1. Pendiente	Contract				
17	2. Provisoria	27-03-12	2. Privado	Numero 2	4. Revestimientos	Mancha en alfombra en unión de alfombra con marco de aluminio.	1. Pendiente	Contract				
18	2. Provisoria	27-03-12	2. Privado	Numero 2	2. Marcos y Puertas	Manchas en barniz de la puerta, y manchas de pintura en la puerta.	1. Pendiente	Contract				
19	2. Provisoria	27-03-12	2. Privado	Numero 2	7. Muebles	Falta escritorio lateral.	1. Pendiente	Contract				
20	2. Provisoria	27-03-12	2. Privado	Numero 1	7. Muebles	Alinear cajoneras.	1. Pendiente	Contract				
21	2. Provisoria	27-03-12	2. Privado	Numero 1	7. Muebles	Raspar pegamento en cajoneras.	1. Pendiente	Contract				

22	2. Provisoria	27-03-12	2. Privado	Numero 1	7. Muebles	Falta goma en tope de puerta del primer mueble de guardado.	1. Pendiente	Contract				
23	2. Provisoria	27-03-12	2. Privado	Numero 1	7. Muebles	Manchas en puerta del primer mueble de guardado.	1. Pendiente	Contract				
24	2. Provisoria	27-03-12	2. Privado	Numero 1	7. Muebles	Falta mesita redonda.	1. Pendiente	Contract				
25	2. Provisoria	27-03-12	2. Privado	Numero 1	1. Obras Civiles	Borde de marco de puerta con pintura muy levantado.	1. Pendiente	Contract				
26	2. Provisoria	27-03-12	2. Privado	Numero 1	2. Marcos y Puertas	Falta barniz en marco de puerta.	1. Pendiente	Contract				
27	2. Provisoria	27-03-12	2. Privado	Numero 1	4. Revestimientos	Palmeta de cielo atrás de la puerta picada.	1. Pendiente	Contract				
28	2. Provisoria	27-03-12	2. Privado	Numero 1	5. Pinturas	Retocar pintura blanca en unión marca de puerta con tabique exterior.	1. Pendiente	Contract				
29	2. Provisoria	27-03-12	2. Privado	Semiprivado doble	5. Pinturas	Pintura en tabique completo.	1. Pendiente	Contract				
30	2. Provisoria	27-03-12	0. General	Losa existente	5. Pinturas	Pasta en losa existente.	2. Adicional	Contract				
31	2. Provisoria	27-03-12	9. Area copias	Acceso	1. Obras Civiles	Enderezar pierna rasgo acceso copias.	1. Pendiente	Contract				
32	2. Provisoria	27-03-12	9. Area copias	Suelo	8. Otro	Limpieza frague por manchas de pintura blanca.	1. Pendiente	Contract				
33	2. Provisoria	27-03-12	9. Area copias	Tabiques	5. Pinturas	Falta mano de pintura en muros blancos y verdes.	1. Pendiente	Contract				
34	2. Provisoria	27-03-12	9. Area copias	Cielos	4. Revestimientos	Ajustar palmeta de luminaria PL.	1. Pendiente	Contract				
35	2. Provisoria	27-03-12	10. Sala Datos/ Servidor	Acceso	1. Obras Civiles	Enderezar pierna rasgo acceso servidor.	1. Pendiente	Contract				
36	2. Provisoria	27-03-12	10. Sala Datos/ Servidor	Puerta	2. Marcos y Puertas	Barniz en puerta.	1. Pendiente	Contract				
37	2. Provisoria	27-03-12	10. Sala Datos/ Servidor	Guardapolvos	2. Marcos y Puertas	Limpieza de guardapolvo.	1. Pendiente	Contract				
38	2. Provisoria	27-03-12	3. Open Plan	Tabiques	5. Pinturas	Mancha en tabique blanco al lado de tabique café.	1. Pendiente	Contract				
39	2. Provisoria	27-03-12	3. Open Plan	Tabiques	5. Pinturas	Tratar de emparejar y repasar pintura en tabique blanco del fondo.	1. Pendiente	Contract				
40	2. Provisoria	27-03-12	3. Open Plan	Tabiques	5. Pinturas	Recorte muro café.	1. Pendiente	Contract				
41	2. Provisoria	27-03-12	3. Open Plan	Cielo	5. Pinturas	Repaso de pintura en cielo de volanita al lado de muro café.	1. Pendiente	Contract				
42	2. Provisoria	27-03-12	3. Open Plan	Tabiques	5. Pinturas	Lijar tabique blanco donde estan los termostatos, ya que se ven guatas.	1. Pendiente	Contract				
43	2. Provisoria	27-03-12	8. Bodega	Repisas	7. Muebles	No esta aproveda el espacio al máximo, por lo que se rechaza instalación.	1. Pendiente	Contract				