

INFORME DE REUNIÓN

Nº6

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Jedimar			
PROYECTO	Nuevas Oficinas			
FECHA	Fecha 23.03.12	Inicio 10.00	Termino 11.00	
LUGAR	Costanera Lyon, piso 14			
TIPO	Reunión en Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	- Natalia Solar - Claudio Jara - Angélica Prieto			
JEDIMAR	Cristian Ocaranza			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión en Obra
TEMAS A TRATAR	A. Requerimientos y acuerdos con cliente

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Requerimientos y acuerdos con cliente					
A1	23.03.12	El cliente solicita realizar en la próxima reunión de obra del 29.03.12 las pruebas de los Access point	I	Contract/Jedimar	
A2	23.03.12	Contract informa que existe un problema con las válvulas de las cajas HR. El problema lo debe solucionar la inmobiliaria, Contract de todas maneras podría reparar el problema, sin embargo es importante dejar constancia que esto no es responsabilidad de Contract	I	Inmobiliaria	

A3	23.03.12	Movistar, según coordinación del cliente, vendría a instalar la fibra óptica la próxima semana	I	Jedimar/Movistar	
A4	23.03.12	El cliente solicita que los letreros los realice el proveedor propuesto por él, ya que entregaría en plazo y a buen precio	I	Contract/Jedimar	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA			Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.