

INFORME DE REUNIÓN

Nº13

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	DEFONTANA			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS TITANIUM			
FECHA	Fecha 17-04-12	Inicio 16:00	Termino 18:00	
LUGAR	Piso 41, Titanium			
TIPO	Reunión de Obra N°8			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Matías Torres			
DEFONTANA	1. Rodrigo Moraga			
SENCORP	1. Cristián Leiva			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra Nº8
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer la obra
	B.- Definiciones de proyecto
	C.- Requerimientos generales
	D.- Adicionales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Recorrer la obra					

A1	17-Abr	o Se recorre la obra, está todo bien.	I	Contract	
B.-Definiciones de proyecto					
B1	17-Abr	o Letras del logo van en pizarras y en cristal sala de reuniones.	P	Asencorp	
B2	17-Abr	o Film, será de 1.20, puesto a una altura de 40cms del piso.	P	Contract / Asencorp	
B3	17-Abr	o Todos los tabiques debiesen ir con esquineros, Cristián debe confirmar si en cabezas de tabiques también debe ir esquineros.	I	Contract	
B4	17-Abr	o Perfil de cristales debe quedar completamente tragado o sino la altura que sobresale debiese ser uniforme en su largo completo.	I	Contract	
C.-Requerimientos generales					
C1	17-Abr	o Se pide a Defontana logo en alta definición para los films.	P	Defontana	
C2	17-Abr	o Se pide a Cristián diseño de films, para poder mandarlos a hacer.	P	Asencorp	
C3	17-Abr	o Mobiliario llegaría el lunes 23 de abril.	P	Defontana	
C4	17-Abr	o Se necesita una reunión con Bauhaus para ver sistema de cableado de mesas.	P	Contract / Defontana / Asencorp	
C5	17-Abr	o Contract informa que siguen sin llegar los termostatos y catridges, se pide a Defontana apurar esto.	P	Defontana	
C6	17-Abr	o Se informa que tablero eléctrico está quedando chico debido a los puntos que se han ido añadiendo durante la obra, se pide a Defontana autorización visada con administración para eliminar del tablero puntos de edificio. o Si no se autoriza habría que agregar otro tablero.	P	Defontana	
C7	17-Abr	o Se pide entregar con planos as built detalle de donde quedaron los refuerzos en el cielo y en tabique.	P	Contract	
C8	17-Abr	o Revisar de que son cables existentes de cuando Contract ingreso al piso.	P	Contract	
C9	17-Abr	o Se informa que se reinstalo puerta de acceso, tal cual estaba.	I	Contract	
C10	17-Abr	o Control de acceso por parte de Defontana no se ha cerrado el tema.	I	Defontana	
D.-Adicionales					

D1	17-Abr	- o Se entrega y explica adicional para cubrir bandejas legrand en pilares. - o Quedamos a la espera de la aprobación de este.	I	Contract	
-----------	--------	---	---	----------	--

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	24-04-12	Inicio: 16:00	Termino: 17:00	Duración: 1 hora
LUGAR	Piso 41, Titanium			
TIPO	Reunión de Obra N°9			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Matías Torres – Daniela Torres			
DEFONTANA	Rodrigo Moraga			
SENCORP	Cristián Leiva			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.