

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº10

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MERCK CHILE			
PROYECTO	HABILITACION TORRE BIRMANN PISO 5			
FECHA	Fecha 03-05-12	Inicio 11:00	Termino 12:00	
LUGAR	Piso 5			
TIPO	Reunión de coordinación previa a inicio de Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Ignacia Barros 2. Pamela Palma 3. Veronica Suarez			
BIRMANN	1. Administración Birmann / Cristian Leiva.			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Coordinación previa a inicio de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Coordinación previa a inicio de Obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Coordinación previa a inicio de Obra					
A1	02-May	<u>Facturación:</u> La administración de Contract envió factura a Merck para pago de anticipo, con este anticipo se podrá dar inicio a la obra.	I	Ignacia Barros	02-May
A2	03-May	<u>Reunión de coordinación:</u> - Se realizo reunión con administración para coordinar antecedentes necesarios para ingreso, condiciones de trabajo para MSD y Birmann (1 carpeta para cada uno) y se indico la contratación de los proyectos de especialidades. Se enviara OC. - La administración informa que la confección de los proyectos de especialidades tiene un plazo de 10 días. (Una vez que los proyectos sean	I	Ignacia Barros	03-May

		entregados por la administración se podrá iniciar la Obra)			
A3	03-May	<u>Reunión de coordinación:</u> - Se realizo reunión con administración para coordinar antecedentes necesarios para ingreso, condiciones de trabajo para MSD y Birmann (1 carpeta para cada uno) y se indico la contratación de los proyectos de especialidades. Se enviara OC. - La administración informa que la confección de los proyectos de especialidades tiene un plazo de 10 días. (Una vez que los proyectos sean entregados por la administración se podrá iniciar la Obra)	I	Ignacia Barros	03-May
A4	03-May	Con respecto a cableado estructurado, voz y datos no está incluido en presupuesto de Birmann, la administración indica trabajar con proveedor de Merck. Compectsa, quien envió cotización con otra categoría y finalmente no fue incluida en ppto de Contract. La indicada por Merck es cat6A siemons según indica Sr. Miguel Alvarez.	I	Ignacia Barros	03-May
A5	03-May	Contract enviara a la administración planta de arquitectura y zonificación por etapas de área a intervenir en archivo digital.	P	Veronica Suarez	03-May
A6	03-May	Contract enviara Carta Gantt a Merck para su conocimiento.	P	Veronica Suarez	04-May
A7	03-May	<u>Mobiliario:</u> Se informa al cliente fechas de entrega de mobiliario: - ETAPA 1: Viernes 01 al sábado 02 de junio. - ETAPA 2: Viernes 08 al domingo 10 de junio. - ETAPA 3: Viernes 15 al domingo 17 de junio. Estas fechas serán cumplidas de acuerdo a pago del anticipo. Según se indica en presupuesto aprobado por el cliente.	I	Ignacia Barros	Junio

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Por definir	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.