

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

CLIENTE : AEROSERVICIO
OBRA : Oficinas Comerciales
UBICACIÓN : Los Militares 6191 of. 401
COMUNA : Las Condes
CONTRATISTA: Contract
FECHA : 13 de Abril de 2012

En Santiago, 13 de Abril de 2012, se deja constancia de la finalización de todos los rubros listados en los presupuestos aprobados. A tal efecto se reúnen el sr. Edmundo Deppe y la srta. Mechelle Vidal en representación de **AEROSERVICIO**, y los Arq. Angélica Prieto y Claudio Zúñiga, en representación de Contract Chile, y este último en su carácter de Director de Obra, con el objeto de efectuar la **Recepción Provisoria** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes. Al pie se enumeran todos los pendientes de obra observados y la fecha de resolución de los mismos, se dará a conocer al cliente.

Esta recepción faculta a Contract la cobranza del 20% del total del presupuesto correspondiente a esta etapa, según contrato.

Una vez concluidos los detalles en esta acta enumerados se procederá a la firma de la recepción definitiva que dará por terminado el contrato entre las partes.

Fecha de entrega final: _____

OBSERVACIONES:

- Sala Capacitación Nor/Oriente: Faltan instalarse detectores de humo. Azco. Cambiar tapas de enchufes blancas por las lisas finas. Faltan silicona blanca entre antepecho y canaletas legrand // Faltan tapas en costados de muros. ~~Faltan instalarse de proyectores de luz~~
- Sala Reuniones Norte: Tapa de enchufe blanca cambiar. Mejorar terminación encuentro Al de ventana con antepecho (ángulo de Al arriba). limpiar marco ventana.
- Of. Administración: Faltan tapas en equipotencia. Faltan siliconas en encuentro de muro y canaletas

Por Contract
Nombre: Angélica Prieto

Por AEROSERVICIO
Nombre: Michelle Vidal/E. Deppe

- En mueble/closet falta brasa para colgar.
- Of. qte. qte.: Silicona encaento canaleto muro. Silicona encaento marco AL ventana muro. Faltan film. Revisar parrilla que viene
- Sala simulador: Silicona encaento intersección a/canaleto. Ángulo de terminación en marco AL con rasgo ventana. Faltan arco / desmanchar guardapolvo.
- Sala reuniones poniente: Faltan sello en guardapolvo (letra despegado) Faltan arco.
- Coffee: Faltan puerta corredora. Faltan mesas altas + sillas. Repasar remate (silicone blanco) ~~en~~ encaento marco AL a/canaleto y antepetto. Desmanchar de muro.
- Kitchenette: falta foco.
- Baños: falta arco. Repasar pintura
- Sala capacitación sur / poniente: Cambiar tapas riegos blancas por bronce. Mejorar instalación termotubo. Faltan silicona encaento muro con canaleto. Poner tapa en tubos canalizados del edif.
- Hall acceso: Desmanchar muro / Desmanchar encaento guardapolvo con muro. Arriba de guardapolvo poniente desmanchar muro.
- Recepción: Cambiar enchufe (o instalar bien) mejorar instalación guardapolvo / mueble mal terminado.
- General: Repasar encaento marco puerta / muro. Cambiar todas las tapas riegos blancas por bronce. Aseo / encaento de canaleto con muro (silicona). Instalar detectores de humo. Cubrir junta en ~~en~~ encaento de alfombra con piso vinílico.

Por Contract
Nombre: Angélica Prieto

Por AEROSERVICIO
Nombre: Michelle Vidal/E. Deppe