

INFORME DE REUNIÓN

Nº12

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	TSOFT			
PROYECTO	HABILITACIÓN NUEVAS OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 22-05-12	Inicio 09:30	Termino 10:30	
LUGAR	Obra, Nueva de Lyon 145, of 403			
TIPO	Reunión de obra N°7			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Felipe Hormazábal 3. Arq. Daniela Torres 4. Capataz José González			
TSOFT	1. Mariana Mancini 2. Pablo Bidone			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de obra Nº7
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer la obra
	B.- Definiciones generales
	C.- Requerimientos generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Recorrer la obra					
A1	22-May	o Se recorre la obra, estamos bien con carta Gantt.	I	Contract	
A2	22-May	o Se informa a Tsoft, que se cambio el	I	Contract	

		lado del proyector en open-plan, de acuerdo a lo solicitado por Tsoft, ya que se aclaro el error interno de esto.			
A3	22-May	o Se informa a Tsoft, que se cambiaron los swicht de encendido del open-plan, ahora cada interruptor enciende la luminaria de cada mesón de trabajo.	I	Contract	
A4	22-May	o No lo informe hoy en reunión, ya que se me olvido, pero con respecto a los dimer, están en presupuesto considerados 3, uno para cada riel, por lo que se está gestionando su respectiva instalación.	P	Contract	
B.-Definiciones generales					
B1	22-May	o Se define el film presentado hoy en obra, pero se pide añadir en alguna parte, ojala que se vea desde la recepción el pipa (circulo con tick) del logo.	P	Contract	
C.-Requerimientos generales					
C1	22-May	o Se pide la cotización por 4 cámaras de seguridad, ubicación se vio en obra. o Contract preguntara a especialista cual es la mejor ubicación de las cámaras en open-plan, cruzadas o en la misma línea de las esquinas.	P	Contract	
C2	22-May	o Sigue en pie la cotización para el timbre con cámara en exterior de recepción, junto al espejo con ángulo.	P	Contract	
C3	22-May	o Se pide a Tsoft enviar logo en alta definición, illustrator.	P	Tsoft	
C4	22-May	o Se pide que Contract haga una maqueta del logo (en papel), para ver el tamaño en recepción.	P	Contract	
C5	22-May	o Se pide cotizar un punto de red en cada lcd.	P	Contract	
C6	22-May	o Se pide a Tsoft enviar tamaño de dispensador de agua para diseñar el mueble solicitado como barra en esta área, integrándolo al dispenser.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	29-05-12	Inicio: 9:30	Termino: 10:30	Duración: 1 hora
LUGAR	Edificio Costanera Lyon, of 403			
TIPO	Reunión de Obra N°8			

TABLA	
ASISTENTES	
CONTRACT	Felipe Hormazabal – Claudia Mora – Daniela Torres
CLIENTE	Mariana Mancini

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.