

Materia: Reunión semanal de obra

Asistentes: Sr. Patricio Herrera **PH** Zweicom - Mandante
 Sra. Angélica Prieto **AP** Contract - Jefe de Proyecto
 Sr. Claudio Zuñiga **CZ** Contract - Administrador de Obra
 Sr. Claudio Micin **CM** MSM Consultores
 Sr. Cristian Vergara **CV** MSM Consultores

P :Pendiente
PF :Pendiente fecha

Minuta tomada por: Sr. Cristian Vergara
Distribución: Participantes + Srta. Natalia Solar

Punto N°	Responsable	PF	Descripción
1.-	MANDANTE	P P P	PH 1. Aprueba Lamitech blanco de alma blanca para cantos de mueble de recepción. PH 2. No aprueba muestras de pintura para muros. Definirá color de pintura para kitchenette durante la próxima semana. PH 3. Define sillón poltrona gris oscuro, presentar alfombra naranja ya definida y muro de fondo blanco recepción. PH 4. Enviará este lunes 7 de mayo medidas de mueble repisa de bodega. PH 5. Solicita a CZ proveer Norma de iluminación. PH 6. Solicita a CZ cotizar filtros de agua con kit de reposición. PH 7. Solicita a CZ enviar planos eléctricos definitivos corregidos. PH 8. Solicita certificación que asegure que no es necesaria la curva final en boca de salida de inyección de aire sugerida por la ITO. PH 9. Solicita a CZ muestras de enchapados de puertas, para definición.
2.-	CONTRACT	P P	AP 10. Muestras de alfombras circulares sobrepuestas las tendrá martes 8 de mayo. AP 11. Visita a oficina (misma orientación en ejecución) para revisión tipo y operación cortinas ofrecida, se realizará martes 8 de mayo. Visita sujeta a condiciones climáticas. CZ 12. Indica que necesitará 5 días desde llegada de Rack para hacer las conexiones correspondientes. CZ 13. Enviará dentro de los adicionales pendientes presupuesto de provisión de extintores. CZ 14. Tendrá muestras de enchapados de puertas este lunes 7 de mayo. CZ 15. Enviará correo a Sr. Cristian Abarca que formalice apertura de puertas hacia hall ascensores, respaldado por la OGUC y Norma de Seremi de Salud que indican apertura en el sentido de evacuación del recinto. CZ 16. Respecto a puertas de acceso, indica que de acuerdo al lugar de instalación de los retenedores hay tres alternativas de apertura: centro, batiente; costados, hacia adentro o afuera.
3.-	MSM	P P	CV 17. Recuerda comprometer fechas para entrega de presupuestos pendientes. Filtro de agua, sillón naranja, cerámica, extracción de cocina y extintores. CM 18. Dado que Contract no ejecutarán curva final en boca de salida de inyección de aire, recuerda a CZ presentar certificación que respalda la medida. Pese a que la ITO insiste en lo recomendado. CM 19. Recuerda a Contract abordar los pendientes registrados a la fecha con compromiso de entrega. CV 20. Próxima reunión de obra viernes 11 de mayo a las 15:30 hrs. en obra.

NOTA:

TODA OBSERVACIÓN A ESTA MINUTA SERÁ NOTIFICADA AL EMISOR DENTRO DEL PLAZO DE 2 DÍAS EN CASO CONTRARIO ESTA SERÁ TRATADA COMO REGISTRO FIEL Y SE ACTUARA SEGÚN TEXTO.