

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 6

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	HAYS			
PROYECTO	HABILITACION OFICINA EDIFICIO DE LAS ARTES			
FECHA	Fecha 16-05-12	Inicio :15:00	Termino : 17:00	
LUGAR	Edificio de las Artes P17 oficina 1701			
TIPO	Reunión de Entrega de Piso			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Entrega de piso y revisión de estado de instalaciones existentes.
TEMAS A TRATAR	A.- Revisión del piso 17 of 1701

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Revisión del piso 17 of 1701					
A1	16-May	<u>Revisión de tabiques existentes:</u> - Se realiza revisión de tabiques existentes. Los tabiques presentan insuficiencias constructivas y están fuera de norma de resistencia al fuego. - Se sugiere al cliente informar estado de estos al propietario para su reparación. - Se acuerda con el cliente que contract realice la reparación para que no se generen atrasos en la carta Gantt. Se debe entregar presupuesto por esta partida.	I	Ignacia Barros Mauricio Garrido	24-May
A2	16-May	<u>Revisión de equipos de clima:</u> Se realiza revisión los equipos embalados entregados y se identifica que los controles presentan algunos daños. Se solicitara al especialista de clima de Contract que valore daños para informar al cliente.	I	Ignacia Barros Mauricio Garrido	24-May

A3	16-May	<u>Revisión de baños y kitchentte:</u> - Se realiza revisión de las instalaciones y se identifican algunos daños en frague de cerámicas de muro de baños y pintura en kitchentte. - Se identifica que los sifones de los lavaplatos están instalados al revés.	I	Ignacia Barros Mauricio Garrido	16-May
A4	16-May	<u>Revisión de tablero eléctrico:</u> - Se identifica que la ubicación del tablero eléctrico no es la indicada en el plano. Se debe actualizar la ubicación de este en el layout aprobado y ver solución estética. - A partir de este punto surge la necesidad de modificar la distribución del área de espera considerando la ubicación real del tablero. Presentar layout.	I P	Ignacia Barros Mauricio Garrido Mariano Moreno	16- May 29-May
A5	16-May	<u>Layout aprobado:</u> El cliente solicita informar número de muebles de guardado considerados en los distintos recintos de la oficina proyectada.	P	Mariano Moreno	24- May
A6	16-May	<u>Coordinación con Administración:</u> Se realiza entrega de boleta de garantía y colilla de solicitud de certificado de Informaciones previas a la administración para poder ingresar al piso el día 17 de mayo para inicio de Obra.	I	Ignacia Barros Mauricio Garrido	17- May

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	24 de mayo	Inicio: 16:30	Termino :17:30	Duración
LUGAR	Edificio de las Artes Piso 17 Oficina 1701			
TIPO	Reunión 1 de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros Mauricio Garrido Mariano Moreno			
CLIENTE	Sr.Giordano Righi Sr.Mauricio Norambuena			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.