

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 7

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	HAYS
PROYECTO	HABILITACION OFICINA EDIFICIO DE LAS ARTES
FECHA	Fecha 24-05-12 Inicio :17:30 Termino : 18:30
LUGAR	Edificio de las Artes P17 oficina 1702
TIPO	Reunión de Inmobiliaria de las Artes
ASISTENTES	
CONTRACT	- Sr. Mauricio Garrido - Srta. Ignacia Barros
HAYS	- Sr. Giordano Righi - Sr. Mauricio Norambuena
INMOBILIARIA	Sr. Francisco Ramos

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Informar estado de Instalaciones oficina 1701 Hays
TEMAS A TRATAR	A.- Revisión de diagnostico post entrega de piso Hays

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Revisión de diagnostico post entrega de piso Hays					
A1	24-May	<u>Tabiques existentes:</u> Se informa al Sr. Ramos el estado de los tabiques existentes. Los tabiques presentan insuficiencias constructivas y están fuera de norma de resistencia al fuego.	I	Ignacia Barros Mauricio Garrido	24-May
A2	24-May	<u>Instalaciones Eléctricas:</u> Se informa al Sr. Ramos la presencia de instalaciones eléctricas en tabiques existentes. Estas instalaciones corresponden a las oficinas colindantes y están fuera de norma.	I	Ignacia Barros Mauricio Garrido	24-May

A3	24-May	<u>Presupuesto:</u> - Se informa al Sr. Ramos que se realizo un presupuesto por reparaciones de tabiques existentes, el cual está a su disposición para revisión de la inmobiliaria. - Se indico que esta reparación ya está en proceso para no alterar los plazos acordados entre Contract y Hays según carta Gantt.	I	Ignacia Barros Mauricio Garrido	24-May
A4	24-May	<u>Presentación de Proyecto de habilitación:</u> - El Sr. Ramos solicita a Contract enviar Proyecto de habilitación de las Oficinas de Hays para revisión de la Inmobiliaria. - Se informa que en esta etapa se entregara proyecto de arquitectura con EETT. Luego se enviaron planos de especialidades.	P	Ignacia Barros	31-May
A5	24-May	<u>Informe estado muros existentes e instalaciones eléctricas:</u> Se enviara al Sr. Ramos un informe detallado de los puntos redactados A1 y A2 de la presente minuta.	P	Ignacia Barros	28-May

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	31 de mayo	Inicio: 16:30	Termino :17:30	Duración
LUGAR	Edificio de las Artes Piso 17 Oficina 1701			
TIPO	Reunión 2 de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros Mauricio Garrido Mariano Moreno			
CLIENTE	Sr.Giordano Righi Sr.Mauricio Norambuena			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.