

INFORME DE REUNIÓN

Nº8

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Enaex			
PROYECTO	Habilitación Oficinas Edificio Enaex			
FECHA	Fecha 20/06/12	Inicio 09:00	Termino 10:30	
LUGAR	Edificio Enaex Golda Meir 77			
TIPO	Entrega de Pisos 3, 4, 5, 6 y 7			
ASISTENTES				
CONTRACT	Natalia Solar Barbara Mac Cawley Carlos Guevara			
CBRE	Luis Hernandez			
DRS	Roberto Mardones Andy Rehbein			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Primera reunión de coordinación de OBRA
TEMAS A TRATAR	Generales de inicio de Obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-					
A1	20/06	o Dia 1 de plazo de obra será a partir derececión de Orden de Compra emitida por Enaex	I	Contract	
A2	20/06	o Contract ha efectuado levantamientos de losas durante este periodo del 18 al 20 de Junio	I	Contract	
A3	20/06	Inmobiliaria está revisando ascensor con Problemas.	I	CBRE Luis Hernandez	

A4	20/06	Instalaciones de Obra ○ Piso 3 ala poniente serán las oficinas de Obra ○ Bodega será Subte -1 ○ Estacionamientos subte -2	I		
A5	20/06	○ Para todo ingreso de personal se efectuará lista la cual será enviada oportunamente. Cualquier persona que no este en la lista deberá ser confirmada con Contract y deberá dejar nombre y rut en acceso.	I		
A6	20/06	○ Guardia 24/7	I	CBRE Luis Hernandez	
A7	20/06	○ No existe ingreso municipal ya que Enaex aún no entrega documentos e información para efectuar trámite. DRS gestionará pronta entrega	P	DRS Andy Rehbein	
A8	20/06	○ Planos entregados a ENAEX por inmobiliaria no son As built	I	Contract Natalia Solar	
A9	20/06	○ Se solicita que edificio está habilitado con luz y agua	P	CBRE Luis Hernandez	
A10	20/06	○ Minutas de Obra serán efectuadas por ITO DRS. DRS enviará estas minutas a todos los participantes de la reunión vía mail.	I	DRS Andy Rehbein	
A11	20/06	○ Se solicita reglamento de habilitación	P	CBRE Luis Hernandez	
A12	20/06	○ Se habilitarán los dos ascensores para obra.	P	Contract	
A13	20/06	○ Se solicita hacer prueba de equipos de climatización. Esta deberá ser en presencia de empresa que efectuará obras y empresa que instaló equipos. Contract informará posible fecha a DRS y DRS coordinará con Matec (empresa que efectuo actual climatización) la reunión para estos efectos.	P	DRS Andy Rehbein	
A5	20/06	○ Queda estipulado que todos los Miércoles a las 9:00 serán las visitas de obra para obra ENAEX.	I		

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	27/06/12	Inicio: 09:00	Termino: 12:00	Duración:
LUGAR	Edificio ENAEX – Golda Meir			
TIPO	Segunda reunión de Obras habilitación oficinas ENAEX.			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.