
VISA Piso 11°

Obra: Demolición de Piso 11 - Presidencia

MINUTA DE REUNIÓN N° 1

p/ Visa: Gustavo Dippolito Gustavo

p/ CONTRACT: Erika Caamaño

Reunión: Visa

Fecha: 28/05/2012

TEMAS VARIOS:**21-05-2012.**

Esta noche terminamos de bajar la tabiquería de madera que desmontamos, lo dejamos alojado en la cochera Número 5 según nos indicaste. Y le deje la tijera se la dí, al Sr. Julio (el encargado de seguridad), previo aviso al Sr. Jose de mantenimiento.

Dejamos terminado el hueco en el cielorraso que nos pidieron y sacamos el tramo de conducto, aún así esta semana terminaremos de sacar 2 bocas de conductos que están en los laterales del hueco, pero con la gente de Aire Acondicionado.

Los sillones quedaron en el contra-frente y lo dejamos cerrado.

En el frente se comenzó con el desmonte de contra-marcos y hojas de madera, lo mismo con los revestimientos y el miércoles bajaremos por la tarde-noche los mismos.

Mañana con el Sr.Scherbina coordinaremos el retiro por parte de la Sagrada Familia.

Respecto del Asbesto, mañana tendré una fecha para coordinar con el responsable de Seguridad e Higiene de Visa.

Por otro lado te quería comentar que solo por mañana desde las 8am, seguiremos con el desmonte de las carpinterías y revestimientos de madera, ya que el miércoles pasaremos a trabajar de noche, con la demolición de mampostería.

Contrafrente Limpio.

Hueco para la prueba de Proyecciones



Hueco para prueba de proyecciones



2

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

24-05-2012

Te escribo para ponerte al tanto de los trabajos que se realizaron en el día y la noche de hoy.

Como observé, ustedes se encargaron de cortar los caños revestidos en Asbesto, de igual manera debo cortarlo en pedazos mas pequeños para poder colocarlos en las bolsas especiales con las que serán trasladados a una planta tratadora de materiales peligrosos el sábado por la mañana.

El hueco del cielorraso del Contra-frente, mañana por la noche, será ampliado según me pidieron y lo limpiaremos de todo lo que sea conductos. Te pido por favor que nos dejen el contra-frente abierto o con autorización para poder abrir.

Los vidrios del frente ya fueron tapados según nos pediste y también se comenzó con el desmonte de tabiquería y demolición de mampostería liviana.

La instalación eléctrica del piso también fue desvinculado en la tarde de hoy, previa consulta a la gente de mantenimiento, por lo que ya comenzamos a trabajar con tablero de obra.

Hay artefactos de iluminación que junto con las rejillas de aire, necesitaría me informes donde debemos llevarlas o acopiarlas, por que con la demolición se pueden perder o arruinar.

El viernes a pesar de ser feriado trabajaremos de día y seguramente traeremos volquete para bajar los restos.

También bajaremos los paneles y carpinterías de madera para seguir ubicando en el estacionamiento, ya que pienso traer una cuadrilla más.

Otra cosa que te quería informar, es que ya complete la documentación que faltaba a la gente de seguridad, lo que hicimos con el encargado Julio, fue aprovechar el bibliorato de Visa 10 y agregarle lo de Visa 11.

Mañana trabajaremos desde las 19hs en adelante.

Comienzo de desmontes en el Frente



Desmante en el frente



26-05-2012

En el día de la fecha, se termino de entregar las carpinterías de madera, paneles, puertas, etc. que se desmontaron del frente del piso 11^a a la Institución Sagrada Familia.

También se llevaron los caños de asbesto y me dejaron la certificación correspondiente.

Todo lo que es mampostería, tabiquería y cielorraso del Frente fue desmontado y sacado por volquete entre el viernes 25 y el sábado 26 del corriente.

También se desmonto las mesadas, artefactos sanitarios y griterías del frente.

En el caso del contrafrente solo se saco los artefactos sanitarios. Ya que las griterías fueron retiradas con anterioridad a nuestro ingreso a la obra y las mesadas, no se retirarán hasta después del 31/05/12.

Demolición de Cielorrasos



Cierre de ventanas



Acumulando escombros para los volquetes



Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

Mueble que se donó a la Sagrada Familia



Demolición de baños en el frente



Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.



28-05-2012

Se continúa con trabajos de desmontes, aun no se retiraron los equipos de aire existentes, como ser el tipo Casette, el Split y el de Ventana. Los mismos se retiraran previa coordinación con el personal de Visa y la gente de Aire Acondicionado.

Todos los artefactos sanitarios y griferías que se desmontaron fueron retirados por personal de Visa durante el día, mientras la obra permanecía cerrada.

De igual manera quedaron mesadas, rollos de alfombra usados y artefactos de iluminación que según me informaron son para volquete.



Split de Ventana



Equipo Casette



Rejilla del equipo Casette



Split de Techo

Durante la semana se continuará con el sacado de escombros para volquetes y a partir del 1 de Junio, se comenzará con la demolición del Contra-frente del Piso 11°

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.