

---

**VISA Piso 11°**

Obra: Demolición de Piso 11 - Presidencia

---

**MINUTA DE REUNIÓN N° 2**

---

p/ Visa: Gustavo Dippolito Gustavo  
p/ CONTRACT: Erika Caamaño

Reunión: Visa  
Fecha: 11/06/2012

---

**TEMAS VARIOS:****6-06-2012**

En el día de hoy se comenzó con el desmonte completo del sector contrafrente, con ayuda de la gente mantenimiento se desvinculo el tablero seccional del sector y se instaló el tablero provisorio. Se desmonto además el tablero seccional del sector frente para continuar con la demolición de mampostería simple.

La mesa y sillas que aún quedaban, en el contrafrente se llevo al frente para evitar roturas. Los artefactos que se desmontaron durante el día de hoy, mañana se bajaran al subsuelo.





Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

**8-06-2012**

En la noche de hoy se priorizó la quita de basura del sector, por lo que esta noche y el medio día de mañana sábado se bajará basura para llenar 4 volquetes.



Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.



Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

**11-06-2012**

Al día de la fecha se ha casi terminado de desmontar el contrafrente del piso 11° del edificio de Visa Sito en la Avda. Corrientes 1437.

Se desmontaron las alfombras y se tiraron abajo los cielorrasos aplicados de yeso. Los conductos de aire, los artefactos de iluminación y todo elemento que surcara la losa fue desmontada y tirada en volquete.

Aún queda el desmonte de cerámicos de pared, mesadas y pisos en los baños.

Los equipos Split y los cassettes del frente y contrafrente serán movilizados esta noche a la cochera número 5 del subsuelo para la disponibilidad de la gente de Visa.

Los dos equipos Carrier, ya se comenzaron a desarmar para tirar, salvo partes puntuales como el compresor que será dejado a disponibilidad de Visa.

Adjuntos Fotos para su visualización.



Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.



Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.