

DISFAR

Obra: WTC Free Zone, piso 12, ofic. 1204

MINUTA DE REUNIÓN

p/ DISFAR: Aroldo Soares

p/ CONTRACT: Carolina Capouyá
Gabriel Cárpena

Reunión: Puesta a punto de proyecto y revisión de presupuesto

Fecha: 30.05.2012

Temas varios:

PRESUPUESTO

1. Se actualizará el presupuesto ya que han pasado más de 30 días desde la firma del contrato.
2. Se cotizarán los siguientes elementos adicionales solicitados en la reunión:
 - a. Escritorio y tres sillas para un puesto de trabajo
 - b. Una puerta de cristal para el Call Telefónico.
 - c. 2 mamparas divisorias para los puestos del Call Telefónico
3. Se definió que no se colocarán lockers ni ningún tipo de cortinas rollers en la sala de reuniones.
4. DISFAR deberá definir la aprobación de los siguientes puntos Opcionales del presupuesto para el viernes 1° de junio para poder armar el presupuesto final.

10,03 Preparación y pintado de losa con látex premium. NO SUMA EN EL TOTAL.
15,05 Termotanque eléctrico instalación; cañería de distribución, caño polipropileno, sistema termofusión, marca HIDRO 3 ó similar, diámetro 19mm con llave paso (no incluye provisión de artefacto). NO SUMA EN EL TOTAL
16,06 Calentador James 20 lts Prisma o similar, para tisanería
25,02 Logo corpóreo en PVC o espuma Polyfoam, en Recepción, incluye instalación.
Opcional, NO SUMA EN EL TOTAL
28,02 Mueble para servidor, incluye puertas perforadas para ventilación. En melamina. NO SUMA EN EL TOTAL.

El punto 28,01 contempla un mueble de cocina bajo mesada. No contempla la alacena aérea. Esto implica que el microondas irá sobre la mesada. Si desean la alacena, deben informarlo para cotizarlo.

Se debe definir qué tipo de timbre prefieren que les coticemos, opciones más económicas:

- a) Timbre común
- b) Portero eléctrico

LAYOUT

Se incorpora un puesto de trabajo con 2 sillas para interlocutores para Aroldo Soares.

Se considera que para este puesto se debe adicionar 1 toma Schuko, 1 toma 3 en línea y un punto de datos Confirmar a la brevedad.

Se mantiene el cableado de 3 islas.

Se incorporan mamparas divisorias entre los puestos del Call Telefónico para lograr mayor aislación acústica y además se agrega una puerta vidriada en el acceso del mismo.

CHECK LIST

Están previstos tomacorrientes para los siguientes electrodomésticos en el coffee.

Heladera
Dispensador de agua
Cafetera
Microondas

NOTAS

1. Al momento de cotizar la obra se contemplaron extinguidores de fuego tipo ABC en base a los requerimientos de las torres del WTC. Posteriormente el WTC Free Zone envió un comunicado en el cual exigen por norma, los de tipo CO2. La diferencia en el precio se verá reflejada en el presupuesto actualizado.
2. Se reitera el tipo de puntos de eléctrica/datos cotizados:
 - 2 tomacorrientes del tipo 3 línea
 - 1 ficha de datosNo están cotizados tomacorrientes tipo schukos.
3. Se aceptó la propuesta de facturar Honorarios Profesionales y Gastos Generales – Beneficios a nombre de una nueva S.A en Free Zone perteneciente a Contract.
4. La fecha de inicio de la obra quedará sujeta a cuando se reciban las definiciones que surjan de esta minuta.

Se entregó la tarjeta de INTRANET.

Se recibió la Carta de Responsabilidad firmada por el cliente.