


ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA


COMITENTE	KUEHNE + NAGEL S.A.
OBRA	Oficinas Corporativas
UBICACIÓN	Edificio Mapfre, Juncal 1383, piso 13
CONTRATISTA	CONTRACT URUGUAY (ARTVIX SA)
RUBRO	Obra llave en mano
FECHA	14/09/12 pospuesta al 17/09/12 por solicitud del comitente


En Montevideo, a los 17 días del mes de setiembre de 2012, se reúnen el Sr. Ernesto Jara, en representación de **KUEHNE + NAGEL S.A.**, y el Arq. Gabriel Bálsamo y la Arq. Carolina Capouyá, en representación de **CONTRACT URUGUAY (ARTVIX SA)**, en su carácter de Director de Obra y Comercial respectivamente, con el objeto de efectuar la **Recepción Definitiva** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes, más los eventuales adicionales solicitados por el cliente a través de la Dirección de Obra.

Por intermedio de la presente, el Comitente recibe los trabajos de referencia, dejando constancia que se han finalizado todas las tareas pendientes, que fueran observadas oportunamente, con la firma de la Recepción Provisoria.

Se deja constancia que la **Garantía Contract** tiene validez por el término de **1 año**, a partir del día de la fecha, y se firman dos ejemplares de un mismo tenor, a efectos del presente Acta.


Ernesto Jara
POR KUEHNE + NAGEL S.A


Gabriel Bálsamo
POR CONTRACT (ARTVIX S,A)


Carolina Capouyá
POR CONTRACT (ARTVIX S,A)

17/09/12

- SIC - PROGRAMACIÓN SOFTWARE / A COORDINAR K+N.
 - PINTURA EN ZÓCALO DE ENTRADA EN PUERTA PATIENTE DE RECEPCIÓN
 - UMBRAL PUERTA DE ACCESO DEPENDIE DE COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO POR PARTE DEL EDIFICIO.
 - EMPROUJAR LIMPIEZA DE ZÓCALOS
 - EMPROUJAR LIMPIEZA EN PANTONES DE FACHADAS
 - TAPA DE ESCRITORIO DANADA EN OPEN OFFICE → TECNOMADERA : 100 DÍAS DE ENTREGA.
 - ANUEGLOS EN PANEDES DEL EDIFICIO - DEBE RESOLVER EL EDIFICIO
 - MESAS COFFEE - BERTONI → FIN DE SETIEMBRE
 - EMPROUJAR PERFILES DE ALUMINIO EN CIELOSOS MODULAR (LOUVER) EN SALAS DE REUNIONES - (PINTURA Y ENLUBO)
 - COLOCAR MÁS TORNILLOS EN TAPA JUNTAS DE EQUIPOS DE AIRE
-
- RESOLUCIÓN : UNA SEMANA POSTERIOR A LA APROBACIÓN DEL ADICIONAL VI



17/09/12.

OBSERVACIONES POSTERIORES:

- E - AJUSTE LCD EN SALA REUNIONES CHICA.
- C - CAMBIAR CANTO BLANCO EN COPY AREA.
- V - CORTAR SOBANTES DE VINILO EN COFFEE y RECEPCIÓN
- P. V - EMPLOJAR UNIONES EN PISO VINÍLICO EN RECEPCIÓN EN SECTOR ENTORNO AL PILAR y PUERTA BATIENTE
- C - RECEPCIÓN - LAQUEADO DE MUEBLE EMPLOJAN (SECTOR RECTO)
- R - EMPLOJAR TERMINACIÓN DE PINTURA ENTRE PUSADOR Y LECCONS EN RECEPCIÓN
- SIC - LECCONS EXTERIOR - COLOCAR TAPAS CIEGAS.
- R - LIMPIAR MANCHAS BAJO AUTOMATISMO (ESQUINA JUNTO A PILAR)
- C - EMPLOJAR TAPA JUNTAS DE AIRE ACONDICIONADO (TORNILLOS).
- VIDRIERÍA - PUERTA DE SALA DE REUNIONES - QUEDÓ CORTO ARRIBA.
- E - PUNTO DE DATOS FALTANTE PARA IMPRESORA EN GERENCIA.

SÁBADO 22

ELECTRICA - UNA SEMANA POSTERIOR A LA DEFINICIÓN DE LAS CÁMARAS.

- DESCONECTAR ELÉCTRICA EN MEDIO PISO

CARPINTERÍA
VIDRIERÍA.
PINTURA.
VINILOS

} UNA VEZ APROBADO EL ADICIONAL
SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS UNA SEMANA POSTERIOR
(EL FIN DE SEMANA DEL 22/09).

