

## INFORME DE REUNIÓN

Nº7

### 1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

|            |                                                         |              |               |  |
|------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| CLIENTE    | Godelius                                                |              |               |  |
| PROYECTO   | Habilitación Oficinas Godelius                          |              |               |  |
| FECHA      | Fecha 03/09/12                                          | Inicio 12:00 | Termino 15:00 |  |
| LUGAR      | El Trovador 4253                                        |              |               |  |
| TIPO       | Visita de Obra 3                                        |              |               |  |
| ASISTENTES |                                                         |              |               |  |
| CONTRACT   | Barbara Mac Cawley<br>Mariano Moreno<br>Veronica Suarez |              |               |  |
| ENAEX      | Nicole Boettcher                                        |              |               |  |

### 2. OBJETIVOS Y TABLA

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>OBJETIVOS GENERALES</b> | Revisión Generales de Obra |
| <b>TEMAS A TRATAR</b>      |                            |
|                            |                            |

### 3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

### 4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

| TEMA                 | FECHA ORIGINAL | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ESTADO | RESPONSABLE                    | FECHA ENTREGA |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|
| <b>A.- Generales</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                |               |
| <b>A1</b>            | 03/09          | Se aprueban según PDF enviado por Contract los siguientes muebles: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Silla de Espera- Modelo Om de Sur diseño color negro.</li> <li>○ Mesita de Espera- Modelo Dur de Sur diseño</li> <li>○ Silla de Mesa Baja- Modelo Egg de Sur diseño color negro.</li> <li>○ Taburete- Scandinova Metal PVC Blanco de Sodimac.</li> </ul> | I      | Godelius<br>Cristian<br>Ferrer |               |

|           |       |                                                                                                                                                                                                 |   |                                         |  |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|--|
| <b>A2</b> | 03/09 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Basureros definidos</li> <li>Baño Hombre y kitchenette será Venti de Sur diseño.</li> <li>Baño Visita el presupuestado por Contract original.</li> </ul> | I | Godelius Cristian Ferrer                |  |
| <b>A3</b> | 03/09 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Basureros por definir:</li> <li>Baño mujer por definir</li> </ul>                                                                                        | P | Godelius Cristian Ferrer                |  |
| <b>A4</b> | 03/09 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se solicita saber si se incluirá pedido de Soportes de Borrador</li> </ul>                                                                               | P | Godelius Cristian Ferrer                |  |
| <b>A5</b> | 03/09 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Muebles especiales aprobados via mail.</li> </ul>                                                                                                        | I | Godelius Cristian Ferrer                |  |
| <b>A6</b> | 03/09 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Porcelanato Minimal White no está en stock, se efectuará con look white aprobado por Nicole Boettcher.</li> </ul>                                        | I | Contract Mariano Moreno Veronica Suarez |  |
| <b>A7</b> | 03/09 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se solicita Layout y presupuestar Bodega en 2 y 3 estacionamientos. V2 según requerimientos nuevos de Godelius.</li> </ul>                               | P | Contract Mariano Moreno Veronica Suarez |  |
| <b>A8</b> | 03/09 | <ul style="list-style-type: none"> <li>H enchufes Kitchenette bajo muebles aereos.</li> </ul>                                                                                                   | I | Contract Mariano Moreno Veronica Suarez |  |
| <b>A9</b> | 03/09 | Godelius deberá confirmar los puntos de red antiguos y nuevos, para poder cablear según planos enviados.                                                                                        | P | Godelius Cristian Ferrer                |  |

## 5. PROXIMA REUNIÓN

|            |                         |               |                |           |
|------------|-------------------------|---------------|----------------|-----------|
| FECHA      | 10/09/12                | Inicio: 12:00 | Termino: 14:00 | Duración: |
| LUGAR      | El trovador 4253 Piso 3 |               |                |           |
| TIPO       | Visita de Obra 4        |               |                |           |
| TABLA      |                         |               |                |           |
| ASISTENTES |                         |               |                |           |
| CONTRACT   |                         |               |                |           |
| CLIENTE    |                         |               |                |           |
|            |                         |               |                |           |

*NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.*