

INFORME DE REUNIÓN

N°10

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	STARBUCKS			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS STARBUCKS			
FECHA	Fecha 28-09-12	Inicio 15:30	Termino 18:30	
LUGAR	Ed. Alonso de Cordova 5670, piso 11			
TIPO	Reunión de obra N°2			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Dir. De Obra Manuel Pizarro 3. Arq. Estefanía Mallea			
STARBUCKS	1. Sebastian Albers			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra N°2
TEMAS A TRATAR	A.- Obra
	B.- Requerimientos generales
	C.- Definiciones generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Obra					
A1	28-Sep	o Se recorre la obra, estamos bien con los plazos y con carta Gantt.	I	Contract	
B.-Requerimientos generales					
B1	28-Sep	o Enviar a Cristobal mail por carta autorización aumento tablero eléctrico y planos edificio.	P	Contract	
B2	28-Sep	o Cotizar parlantes, (conexión) para sala de reuniones grande.	P	Contract	

B3	28-Sep	o Ver si podemos facturar termostatos y válvulas directamente nosotros a Inmobiliaria.	P	Contract	
B4	28-Sep	o Realizar adicional por closet para el pasillo de los baños.	P	Contract	
B5	28-Sep	o Revisar puntos donde deben ir los refuerzos de las futuras pizarras.	P	Contract	
B6	28-Sep	o Dejar espacio de vendomatica en área print (que está al lado de la kitchenette) e impresoras dejarlas en cubiertas de archivos que están al termino de los pools de trabajos.	P	Contract	
B7	28-Sep	o Sebastian debe averiguar dimensiones de las maquinas vendomaticas.	P	Starbucks	
B8	28-Sep	o Averiguar factibilidad de dejar manga de equipo de clima que está en sala de reuniones chica para servidor, como ayuda si este falla.	P	Contract	
B9	28-Sep	o Revisar eett de proyector cotizado.	P	Contract	
B10	28-Sep	o Fotoshopear los colores propuestos para la kitchenette, en alguna de las imágenes anteriores.	P	Contract	
B11	28-Sep	o Ver grafica con área de marketing en la siguiente reunión de obra.	P	Contract / Starbucks	
B12	28-Sep	o Ver factibilidad de agregarle un par de imágenes a los lockers, en blanco y negro para seguir la línea de estos.	P	Contract	

C.-Definiciones generales

C1	28-Sep	o Este lunes 01, se deben definir las sillas operativas, antes de las 12pm.	P	Starbucks	
C2	28-Sep	o Se define color de cortina código "White line", para las normales. o Se define color de cortina código "off White", para las blackout.	P	Contract	
C3	28-Sep	o Se aprueba cubierta "cypress cynamon 1490" para recepción.			
C4	28-Sep	o Se solicita a Sebastian eliminar 2 mesitas del pedido a USA, estas serian las circulares de la kitchenette. o Ver alternativa de poder reciclar 2 de estas que ya están en Chile, por lo que Contract vera el color a barnizar.	P P	Starbucks Contract	
C5	28-Sep	o Se aprueba por el momento solo un equipo para el área de servidores.	R	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	02-10-12	Inicio: 17:00	Termino: 19:00	Duración: 2 horas
LUGAR	Ed. Alonso de Cordova, 5670, P11			
TIPO	Reunión de Obra N°3			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Manuel Pizarro – Estefania Mallea			
CLIENTE	Sebastian Albers			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.