

|                           |                                                                            |                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| FECHA 03/10/12            |                                                                            | LUGAR                  |
| CLIENTE Samsung Argentina | OBRA San Martin 629 –PB, Pisos 3 y 4, C.A.B.A.                             |                        |
| Empresa                   | Email                                                                      | Integrantes            |
| Samsung Argentina         | <a href="mailto:f.acevedo@samsung.com">f.acevedo@samsung.com</a>           | Federico Acevedo       |
| Contract                  | <a href="mailto:kcontreras@contract.com.ar">kcontreras@contract.com.ar</a> | Karen Contreras        |
| Contract                  | <a href="mailto:mtabernero@contract.com.ar">mtabernero@contract.com.ar</a> | Maria Jimena Tabernero |

| TEMA               | NOTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AIRE ACONDICIONADO | <p><u>PLANTA BAJA</u></p> <p>A nivel general y en base al proyecto de AA, se intentará ubicar las unidades condensadoras en el patio de aire y luz. Samsung se contactará con el propietario del edificio para comunicarle los trabajos pertinentes a realizar en dicha área (implica ampliación de un lugar para colocación de unidades exteriores, desmonte de un alero) como así también los trabajos a realizar en sector medianera lindera al estacionamiento.</p> <p>De no ser posible ubicar la totalidad de las unidades (que son 8) en este sector, se ubicarán las 2 unidades correspondientes a las Salas de reuniones en sus respectivos patios.</p> <p>Las unidades condensadoras de los equipos de Administración, Área de esparcimiento y Atención al cliente, irán a pleno que conecta con el subsuelo, en caso de que el edificio no permita utilizar la pared lindera antes mencionada.</p> <p>Algunos ítems a tener en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sala de reuniones<br/>Dado que se había propuesto diferentes tipos de rejillas, se unificarán las mismas, utilizando difusores redondos. Se deberá mover de lugar (de ser posible) el equipo de la sala de reuniones pequeña.</li> <li>- Termostatos<br/>Se definió en obra la ubicación de los mismos.</li> </ul> |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p><b>Nota general</b><br/>Samsung pidió que las tapas de inspección a los equipos sean rectangulares.<br/>Contract enviará a Gustavo Castagnello plano último de Cielorraso a fin de poder dar curso a la ejecución de los conductos.</p> <p><u>PISOS 3Y 4</u><br/>Contract enviará planos a Gustavo Castagnello indicando alturas de vigas para poder realizar el proyecto de AA.</p> <p><b>NOTA</b><br/>Es de suma urgencia poder resolver tema de AA para poder avanzar en obra y evitar retrasos en la misma</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CIELORRASOS</b> | <p><u>PLANTA BAJA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sector "Face to Face"<br/>Se consultara con la gestora para que se defina altura mínima de cielorraso en sector escalera.</li> <li>- Local comercial<br/>Se colocará una tapa de inspección para la cortina de enrollar. Contract comunicó que el estado de la misma no es óptimo.</li> </ul> <p><u>PISO 3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Según se converso hoy en la obra con la gente de AA, se llevara el cajón perimetral (H=2.30m) del lado de frente a 60cm mínimo de ancho para poder realizar el paso de los conductos.</li> <li>- Open space Frente<br/>Por lo mencionado anteriormente, se modificara la grilla del cielorraso modular.</li> <li>- Terminación cielorraso Frente<br/>El cielorraso terminara a filo de viga existente.</li> <li>- Sala de reuniones – Contrafrente<br/>Se cambiará el cielorraso continuo por modular.</li> </ul> <p><u>PISO 4</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Según se converso hoy en la obra con la gente de AA, se llevara el cajón perimetral (H=2.30m) del lado de frente a 60cm mínimo de ancho para poder realizar el paso de los conductos.</li> </ul> |



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Open space Frente<br/>Por lo mencionado anteriormente, se modificara la grilla del cielorraso modular.</li> <li>- Terminación cielorraso Frente<br/>El cielorraso terminara a filo de viga existente.</li> <li>- Open space Contra frente<br/>Dado que existe un reticulado con perfiles metálicos cuyas vigas mas bajas se encuentran a 2.54m se definió que queden a ala vista, dejando el cielorraso de dicha área a 2.60m.</li> <li>- Sector laboratorio<br/>Se dejará la viga a la vista, sin necesidad de que el cielorraso a altura 2.30m lo recubra.</li> <li>- Salas de reuniones Contra frente<br/>Por cortinero existente y por la ubicación de cajón para pantalla, se quitaran las dicroicas ubicadas en este sector.</li> </ul> <p><b>NOTA</b><br/>En el día de mañana se enviaran los planos correspondientes</p> |
| <b>ELECTRICIDAD</b> | <p><u>PLANTA BAJA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sala de reuniones<br/>Se definieron la cantidad de 3 tomas sobre medianera para sala pequeña, mientras que la grande contara con 5 tomas.</li> <li>- TV<br/>Samsung solicito que ciertas TV tengan acceso a cable y tv digital. Contract dejara previsto la cañería vacía. Las mismas son: Sala Vip, Life Style, Laboratorio</li> <li>- Acceso a local<br/>La ticketera se conectara mediante un periscopio. Samsung deberá informar acerca de los requerimientos del mismo.</li> </ul> <p><u>PISO 3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Server<br/>Samsung enviara medidas de UPS.<br/>Se colocaran face plate sobre tabique.</li> </ul>                                                                                                                                                 |

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente. caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.