

INFORME DE REUNIÓN

Nº10

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	FIT			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS FIT			
FECHA	Fecha 07-11-12	Inicio 10:00	Termino 10:30	
LUGAR	Av. Las Condes N°11.287, torre B, 3er piso.			
TIPO	Reunión de Obra N°3			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Veronica Tarigo 2. Arq. Cristian Alvarado 3. Arq. Daniela Torres 4. Arq. Claudia Mora			
FIT	1. Juan de Solminihac 2. Horacio			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra N°2
TEMAS A TRATAR	A.- Obra
	B.- Requerimientos Generales
	C.- Definiciones Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Obra					
A1	07-Nov	o La BPC de aluminio averiguada para alimentar a los privados es muy pequeña para las necesidades de su capacidad interior, por lo que se usara una BPC plástica. Se verá diferencia de precio entre una blanca y otra	I	Contract	

		gris, para algunos sectores.					
A2	07-Nov	o Se revisa carta Gantt. El avance a la fecha es: AVANCEREAL (%)C.GANTT (%) o Canalizaciones eléctricas8080 o Ductos de aire1060 o Tabiques 2 caras700 o Canalización por tabiques9040	I	Contract			
B.-Requerimientos generales							
B1	07-Nov	o Enviar a Independencia ppto adicional para realizar la habilitación del hall de ascensores (similar al piso 2).	P	Contract			
B2	07-Nov	o Ito vera con Fit, bodegas arrendadas por este.	P	Ito			
B3	07-Nov	o Sigue pendiente averiguar retiro de luminarias perimetrales existentes.	P	Contract			
B4	07-Nov	o Se solicita cotizar puerta (ver alternativa de cristal), para privado de 4 personas.	P	Contract			
C.- Definiciones Generales							
C1	07-Nov	o Se elige piso flotante modelo “DLW5513” de MK.	I	Contract			
C2	07-Nov	o Para muebles se elige lamitech “Haya 1750” simil mesa de negocios.	I	Contract			
C3	07-Nov	o Para disimular la instalación de la cañerías de agua del baño # 2 se hará un falso en todo el fondo del muro del baño, donde van apoyados los artefactos.	R	Contract			

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	14-11-2012	Inicio: 10:00	Termino: 11:00	Duración: 1 hora
LUGAR	Av. Las Condes			
TIPO	Reunión de Obra N°4			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Cristian Alvarado – Daniela Torres – Claudia Mora			
CLIENTE	Juan de Solminihac			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.