

Antecedentes de la obra

Cliente	SMA SOLAR TECHNOLOGIES	Fase:	En Ejecución
Obra:	7218- SMA 1	Inicio Obra:	18-10-2012
Ubicación :	Cerro El Plomo 5630 Of 1804 - Las Artes	Entrega Provisoria:	04-01-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Obra	Reunion 3 Obra
Fecha	09-11-2012	Hora Inicio: 16:00 Hora Término: 17:30
Lugar:	Obra	Asistente adicional / Ralph Striecker
Observaciones:		

Asistentes

Asistentes:	Cristian Knaack, Ignacia Barros, Mauricio Garrido, Pamela Palma
-------------	---

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Instalaciones electricas	General	Plano electrico	Se valida plano electrico con el cliente. Cliente solicita agregar - 1 enchufe para bodega. - 1 enchufe en privado II - 1 enchufe y 1 dato para privado III.
Proyecto	Instalaciones electricas	General	Avance de Obra	El DDOO informa que la obra esta de acuerdo a lo programado en carta gantt. - Se realiza instalacion de clima. - Se realiza escalerilla porta conductoras. - Se realizan canalizaciones en tabiques.
Proyecto	Gráfica y señalización	General	Solicitud de manual de marca	Se solicita al cliente manual de marca para propuesta grafica para pantallas divisorias y cristales.
Proceso	Instalaciones sanitarias	baños	Baños existentes	El cliente autoriza reparacion del problema del flexible en el baño N°2.
Proceso	Obras Civiles	General	Tabiques medianeros	Se acuerda emitir informe con ejecuion de tabiques perimetrales al momento de hacer devolucion de las llaves del area. Incluir fotos.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Instalaciones electricas	sala reuniones	Cotizacion de HDMI	Mauricio Garrido	Se debe entregar ppto por conexión HDMI y enchufes adicionales y arreglo sanitario.	12-11-2012
General	sala reuniones	Actualizar Layout	Pamela Palma	Se debe actualizar layout con ubicación de sistema de video conferencia y mesa de sala de reunion.	16-11-2012
General	General	Propuesta Grafica	Pamela Palma	Se debe presentar propuesta grafica de cristales y pantallas divisorias	16-11-2012
Pinturas y revestimientos	General	Muestras de Pinturas	Pamela Palma	Se deben entregar codigos de pintura a DDOO para las muestras.	13-11-2012

Obras Civiles	General	Tabiques medianeros	Ignacia Barros	Emitir inbforme con termino de tabiques medianeros. Incluir fotos del trabajo terminado.	16-11-2012
---------------	---------	---------------------	----------------	--	------------

Próxima reunión

Fecha	16-11-2012	Desde:	15:30	Hasta:	17:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.