

Antecedentes de la obra

Cliente	SMA SOLAR TECHNOLOGIES	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7218- SMA 1	Inicio Obra:	18-10-2012
Ubicación :	Cerro El Plomo 5630 Of 1804 - Las Artes	Entrega Provisoria:	04-01-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Obra	Reunion 8 Obra
Fecha	12-12-2012	Hora Inicio: 17:30 Hora Término: 18:30
Lugar:	Obra	Reunion Semanal
Observaciones:		

Asistentes

Asistentes:

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Gráfica y señalización	General	Grafica de pantallas de cristal	Se debe presentar propuesta de graficas de pantallas divisorias de bench de open plan. Presentar 3 alternativas.
Proyecto	Gráfica y señalización	acceso/ recepción	Meson de Recepcion	Se debe cotizar letras para meson de recepcion. Se solicita al cliente enviar tipografia para definicion de tamaño y ubicación.
Proceso	Tramitación municipal	General	Expediente municipal	Cliente informa que la carpeta esta para firma 13-12-12. Informara fecha de entrega a contract.
Proyecto	Cortinas	General	Modelo de cortina	El cliente define cortina codigo 540046.
Proceso	General	General	Mudanza del cliente	El cliente informa que la mudanza sera entre el 26-28 de diciembre.
Proyecto	Instalaciones electricas	acceso/ recepción	Control de acceso	Cliente solicita mandar a buscar tarjeta corporativa de SMA para prueba de compatibilidad con sistema de control de acceso cotizado.
Proyecto	General	privados	Layout oficina Daniel Rosende	Enviar actualizacion de layout para privado. Modificar ubicación de puesto de trabajo como alternativa al layout existente
Proyecto	Gráfica y señalización	cocina/ kitchenette	Grafica coffe	Se espera definicion de contenido de grafica por parte del cliente.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Gráfica y señalización	open plan	pantallas cristal	Pamela Palma	Enviar propuesta de graficas de pantallas divisorias de bench de open plan.	19-12-2012
Gráfica y señalización	meson de recepcion	adicional graficas	Mauricio Garrido	Enviar presupuesto para letras para meson de recepcion	21-12-2012
Tramitación municipal	General	Expediente municipal	Christian Knnak	Entregar carpeta municipal a Contract	21-12-2012

Próxima reunión

Fecha	21-12-2012	Desde:	15:30	Hasta:	16:30
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.