

FECHA 24/11/2012

LUGAR

CLIENTE Samsung Argentina

OBRA San Martin 629 –PB, Pisos 3 y 4, C.A.B.A.

Empresa

Email

Integrantes

Samsung Argentina
Contract
Contract

f.acevedo@samsung.com
kcontreras@contract.com.ar
mtabernero@contract.com.ar

Federico Acevedo
Karen Contreras
Maria Jimena Tabernero

TEMA	NOTAS
AIRE ACONDICIONADO	Samsung confirma que el domingo 28 terminan los trabajos correspondientes al aire acondicionado de 4º piso y el domingo 2 de noviembre 3º piso. Contract se comunicará con la administración para averiguar si es posible utilizar una base de Hª disponible en la azotea para la ubicación de una de las condensadoras. Contract enviará un informe del estado de los tableros eléctricos en el 3º y 4º piso, de los equipos de aire. Se acuerda que las canalizaciones para los termostatos de los equipos de 3º y 4º piso serán con caños a la vista dentro de los nichos de cada equipo de aire.

CANALIZACIONES

Samsung solicita dejar prevista canalizaciones desde terraza a PB con 2 caños de 1 ½" para instalación de cable. **Se presentara presupuesto correspondiente a trabajos solicitados por Samsung.**

DURLOCK

Samsung solicita cerrar en Subsuelo sector bajo rampa de autos con tabique de durlock y con puertas trasladadas desde oficinas de Bouchard. **Se presentara presupuesto correspondiente a trabajos solicitados por Samsung.**

EQUIPAMIENTO

MUEBLES ESPECIALES

M01- Mañana Contract confirmará con el carpintero cual es la fecha de entrega del mismo.

EQUIPAMIENTO – 3 PISO

Se calará un puesto operativo por columna existente. Samsung esta de acuerdo con esta intervención.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.