

FECHA **09/11/2012**

LUGAR

CLIENTE **Samsung Argentina**

OBRA **San Martin 629 –PB, Pisos 3 y 4, C.A.B.A.**

Empresa

Email

Integrantes

Samsung Argentina
Contract
Contract
Contract

f.acevedo@samsung.com
nsisto@contract.com.ar
kcontreras@contract.com.ar
mtabernero@contract.com.ar

Federico Acevedo
Nestor Sisto
Karen Contreras
Maria Jimena Tabernero

TEMA	NOTAS
AIRE ACONDICIONADO	PLANTA BAJA Falta colocar rejillas de ventilación y termostatos de los equipos nuevos.

Redactada por: Karen Contreras

SANITARIOS EXISTENTES PLANTA BAJA	Samsung pidió que se le presente un presupuesto para reacondicionar los baños existentes. Así mismo, solicitó también un informe con fotos, para poder ser presentado al propietario del edificio.
ELECTRICIDAD - RACKS	Contract solicitó que los racks que se encuentran en planta baja sean movidos hacia el 4 piso.
FACHADA	Contract esta a la espera del frente de vidrio para terminar con detalles de encuentro con durlock y así avanzar con pintura.
MEDIDORES	Contract esperara las novedades que tenga Samsung y el gestor con respecto a este tema. Contract solicita las potencias de todos los equipos de aire acondicionado.
ILUMINACION	Se reubica y agrega un artefacto de iluminación en sector de gerentes al frente de 4º piso. Se modifica la ubicación de artefactos de iluminación en pasillo de contrafrente en 4º piso por instalación de aire acondicionado.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.