

Antecedentes de la obra

Cliente	ATIAIA	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7219- Atiaia 1	Inicio Obra:	18-10-2012
Ubicación :	Edificio Parque Sur, Piso 15	Entrega Provisoria:	02-01-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Obra	Reunion 6
Fecha	29-11-2012	Hora Inicio: 15:30 Hora Término: 17:00
Lugar:	Obra	Reunion de Seguimiento
Observaciones:		

Asistentes

Asistentes: Felipe Hormazábal, Ignacia Barros, Mariano Moreno, Pablo Ceppi

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	Facturacion mobiliario para el dueño del piso.	Se entrega factura por 150 uf + iva por mobiliario que sera financiado por el dueño del piso. El cliente informa que esta factura sera pagada a Contract por Atiaia dado que estos montos seran descontados del arriendo.
Proyecto	Mobiliario	acceso/ recepción	Area de espera	Se presentan muestras de telas para sillas del area de espera. El cliente solicita muestras de imágenes 3d con los tapices seleccionados.
Proyecto	Ventanas, puertas y cristales	privados	Oficina VP	Se debe presentar muestra de cristal para definicion de pizarra de oficina de vp
Proceso	General	General	Avance de Obra	El DDOO informa avances de obra: - Se informa que la obra esta al dia con la carta gantt. - Avances en pintura - Avances en estructura de cielo - Termino de plafones de volcánita - Termino de tabiques
Proceso	Obras Civiles	sala reuniones	Sala de reunion acceso	Se revisa ubicación de plafon en sala del acceso en relacion a la ubicación que deberia tener la mesa de reunion.
Proceso	General	General	Layout pendientes	

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Actualizar layout	Mariano Moreno	Se debe entregar layout actualizado de: - Ubicación de pizarras - Elevacion de pizarra y lcd oficina VP - Propuesta de puerta en coffe - Ubicación de control de acceso, control de asistencia y sistema de video camara.	03-12-2012
General	General	Presupuesto	Felipe Hormazabal	Se debe entregar ppto adicional por temas electricos.	03-12-2012

	General	Propuesta	Mariano Moreno	Presenta propuestas de telas en imagen 3D para sillas de area de espera.	03-12-2012
General	General	Propuesta	Mariano Moreno	Presentar muestra de cristal	06-12-2012

Próxima reunión

Fecha: 06-12-2012 Desde: 15:30 Hasta: 17:00
 Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.