

Antecedentes de la obra

Cliente	ATIAIA	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7219- Atiaia 1	Inicio Obra:	18-10-2012
Ubicación :	Edificio Parque Sur, Piso 15	Entrega Provisoria:	02-01-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Obra	Reunion 9
Fecha	17-12-2012	Hora Inicio: 12:00 Hora Término: 13:00
Lugar:	Obra	Reunion de Seguimiento
Observaciones:		

Asistentes

Asistentes:

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Instalaciones sanitarias	baños	Ubicación duchas Sanitarias	Se debe cambiar ubicación de duchas sanitarias en 3 baños. Se informa al cliente que para la entrega se contara con 2 baños operativos. Los baños restantes quedaran con entrega fuera del plazo de obra.
Proyecto	Instalaciones electricas	General	Modelo de interruptores	El cliente solicita verificar en EETT especificacion de modelo de interruptores.
Proyecto	General	General	Presuesto	- Cliente solicita alternativa mas economica de sistema de control de asistencia. - Cotizar camara web con copnexion al computador y verificar factibilidad de ducto para su instalacion. Se espera especificacion del modelo por parte del cliente. - Puerta de coffe: Se espera aprobacion por parte del cliente. - Cotizar cortinas black out para sala de reunion.
Proyecto	Mobiliario	acceso/ recepción	Sillas de espera	Cliente aprueba poltrona cisne. Se debe incorporar en ppto adicional de tarpizado por \$85.000.
Proceso	General	General	Entrega Provisoria	Se acuerda con el cliente fecha de entrega de obra para 02-01-13
Proyecto	Gráfica y señalización	General	Graficas	Se espera aprobacion de graficas. Esta partida queda fuera del plazo de entrega de obra.
Proyecto	Pavimentos	General	Instalacion de alfombra	Cliente informa aprobacion de instalacion de alfombra.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Presupuesto	Felipe Hormazabal	Desarrollar ppto: control asistencia, camaras web, cortinas black out, incorporar adic telas poltronas.	26-12-2012
General	baños	Duchas Baños	Felipe Hormazabal	Se debe cambiar ubicación de duchas sanitarias.	02-01-2013
General	General	Graficas generales	Pablo Ceppi	Se espera aprobacion de graficas.	26-12-2012

Próxima reunión

Fecha 26-12-2012

Desde: 12:00 Hasta: 13:00

Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.